

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004905

Číslo smlouvy Poskytovatele: [REDACTED]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): [REDACTED]

Název související veřejné zakázky:

Portály Plzeň - DSP/PDPS

uzavřené dne 29.9.2020 mezi

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Poskytovatelem:

Valbek spol. s r. o.

se sídlem:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

IČO:

48266230

DIČ:

CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, C/4487

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

email:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

PREAMBULE

Vlivem probíhající projektové přípravy změny křižovatek U Jána a křižovatky ulic Sirkova – Americká – Šumavská vyplynula nutnost koordinace polohy portálů DZ dle aktuálního technického návrhu těchto křižovatek. Požadavek je vyvolaný třetí stranou.

Poskytovatel si zajistí aktuální podklady ke křižovatkám a po prověření možného umístění portálů DZ svolá koordinační poradou, ze které vyplyne konkrétní umístění a řešení portálů DZ. Dále s ohledem na klimatické podmínky (déšť, sníh, zvýšená vlhkost vzduchu a povrchů) a s tím související přesnost „vypípání“ polohy inženýrských sítí se od tohoto požadavku upouští a stávající inženýrské sítě budou zakresleny na základě podkladů od jednotlivých správců.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Tímto dodatkem se mění článek 5. Lhůty plnění takto:

- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení/PDPS – koncept: odevzdáno 6.1.2021
Dokumentace pro stavební povolení/PDPS – aktualizovaný koncept po koordinačním jednání: nejpozději do 26.2.2021.
- 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení/PDPS – čistopis: nejpozději do 31.3.2021
- 5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem: nejpozději do 31.3.2021.

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne 15.1.2021

Za objednatele

Za poskytovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Valbek spol. s r. o.