

Dodatek č. 1 k
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 10 s názvem
„Silnice II/259 hranice kraje – Dubá, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2016269/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 1234/16-603

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 1.

ETAPA“ zastoupených vedoucím členem **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

- Řádným členem konsorcia je společnost **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**, se sídlem: Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, IČ: 61853267
- Řádným členem konsorcia je společnost **M-PROJEKCE s.r.o.**, se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 10 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
 - předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou;

- předání konceptu projektové dokumentace;
- předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); a
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti;

je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést vždy do určitého počtu dnů od okamžiku podpisu Smlouvy s tím, že předprojektové práce je zhotovitel povinen zahájit do 5 dnů od podpisu Smlouvy.

3. Dne 20.1.2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 17.1.2017 o pozastavení projektových a dalších prací vzhledem ke klimatickým podmínkám. Z této žádosti vyplývá, že vzhledem ke klimatickým podmínkám panujícím v místě staveb (cca 30 cm zmrzlého sněhu) není možné v současnosti zajistit nezbytné geodetické zaměření.
4. Dané klimatické změny, které nebyly předvídaný, představují objektivní skutečnosti, pro které aktuálně nelze zahájit první část plnění Smlouvy (předprojektové práce), a v jejichž důsledku tak vzniká potřeba upravit datum realizace příslušné části veřejné zakázky. Tyto skutečnosti přitom nastaly až v době, kdy již nebylo možné na vzniklou situaci zareagovat úpravou zadávacích podmínek. V souladu s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, konkrétně rozhodnutím ze dne 24. 10. 2012, ÚOHS-S235/2012/VZ-20045/2012/560/MSc, musí být v takovém případě změněn termín předání předmětu veřejné zakázky s ohledem na aktuální situaci tak, aby měl zhotovitel na realizaci předmětu veřejné zakázky obdobný počet dní.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- zahájení předprojektových prací: **nejpozději do 5 dnů od odpadnutí objektivní překážky spočívající v klimatických podmínkách znemožňujících provedení předprojektových prací** (dále jen „Objektivní překážka“),
- předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou: **nejpozději do 75 dnů od odpadnutí Objektivní překážky**,
- předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 165 dnů od odpadnutí Objektivní překážky**,
objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu projektové dokumentace a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu **nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu**,
- předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání

případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 195 dnů od odpadnutí Objektivní překážky,**

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 315 dnů od odpadnutí Objektivní překážky,**
- poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): **po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,**
- provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): **po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla,** a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

2. Zhotovitel se současně zavazuje na začátku každého měsíce nejpozději do 5. dne provést kontrolu podmínek na místě a informovat objednatele. O splnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje vést dokumentaci obsahující identifikaci konkrétní osoby, která prověření provedla, její podpis a datum a výsledek prověření a na vyžádání ji objednateli bezodkladně předložit.
3. Ten den, v rámci kterého zhotovitel provede v souladu s předcházejícím odstavcem prověření klimatických podmínek v místě stavby, jehož výsledkem bude zjištění odpadnutí objektivní překážky spočívající v klimatických podmínkách znemožňujících provedení předprojektových prací, se považuje za okamžik odpadnutí Objektivní překážky dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy.
4. O konkrétním datu odpadnutí Objektivní překážky se zhotovitel zavazuje informovat objednatele do jednoho pracovního dne ode dne jeho zjištění, a to na e-mailovou adresu kteréhokoliv ze zástupců a kontaktních osob objednatele uvedenou v čl. XII odst. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

V Praze dne

za **Konsorcium “SATRA-
APIS – M-PROJEKCE-
SILNICE II. a III. TŘÍDY
2016 1. ETAPA”**

Ing. Jan Růžička, ředitel

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel