



S00JP0140WMF

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na realizaci služeb

" Studie vedení kapacitní silnice – Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Louky "

číslo smlouvy objednatele: 4400200061/1

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

statutární zástupce: Ing. Miloš Burianec, jednatel

zástupce ve věcech nabídky: Ing. Miloš Burianec, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec, jednatel

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 11. 2. 2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění - zpracování studie „Studie vedení kapacitní silnice – Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Louky“.

Dodatek je uzavřen na základě žádosti dodavatele ze dne 16. 12. 2020.
Zdůvodnění:

1) Průběh výškové úrovně Q100, který ovlivňuje výškový návrh mostních objektů a tím i niveletu řešené Pravobřežní komunikace byl dodavatel od Povodí Moravy doručen teprve 8. 12. 2020. Dle informace Povodí Moravy nebylo možné podklady dodat dříve z důvodu jejich aktualizace.

2) Dne 16. 12. 2020 obdržel dodavatel požadavek objednatele na úpravu navrženého a již projednaného řešení příčky u UNihoby. Návrh Pravobřežní komunikace a navazující příčka musí být v tomto úseku dodatečně upraveny dle platného stavebního povolení na obchodní dům ASKO.

3) Předpokládaný průběh prací na zakázce, především ve vazbě na projednávání a získávání potřebných podkladů, zdržely i vládní opatření proti šíření pandemie COVID- 19.

Jelikož se vyskytly objektivní překážky, zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 3 uzavřené smlouvy na novém termínu pro zpracování projektové dokumentace ve stupni studie.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se původní text článku V. odst. 1 smlouvy v části ukončení plnění mění novým textem v následujícím znění:

Ukončení plnění (provedení díla): do 14 měsíců po uzavření smlouvy

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1

Dolůžka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 16.12.2019, č. usnesení: 70/25R/2019

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 11.1.2021, č. usnesení: 54/1R/2021

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 11.1.2021, č. usnesení: 36/1R/2021, RO 1/2021

Ve Zlíně dne 11.01.2021

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 12.1.2021

zhotovitel
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec
jednatel