

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená [REDACTED]

a

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

IČO, DIČ: 00075370, CZ00075370

zastoupen: [REDACTED]

vedoucím Odboru investic MMP

Škroupova 5, 306 32 Plzeň

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“ Pod-článek 1.1.2.2 Smluvních podmínek)

a

„Společnost Třemošenský rybník“

vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

IČ: 622 42 105,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069,

zastoupená [REDACTED]

a

společník: VÁHOSTAV - SK, a.s.

zapsaná v OR vedeném OS v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 5996/B

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO, DIČ: 313 56 648, SK 20 20 333 216

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby: VÁHOSTAV – CZ, organizační složka :

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 26153

se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO, DIČ: 28946898, CZ28946898

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

██
██
██
██
██
██

Na základě Smlouvy o společnosti č. 2018/SoS/015 a Dohody o plné moci ze dne 16.06.2018.

(na straně druhé dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“ dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 01 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 06EU-002597

č. zhotovitele: 1821044

ze dne :

(dále jen „Dodatek“).

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 11.1.2019 smlouvu o dílo č. č. objednatele: 06EU-002597, č. zhotovitele: 1821044

- (A) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík, ISPROFOND 3271520004“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“).
- (B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav“). Usnesením vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.
- ii) Doba po skončení Nouzového stavu, která odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu, tj. 17 dní, se rozumí dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení“).
- iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „Rozhodné období“).
- iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci, má nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu

dotčené Rozhodným obdobím v délce 25% doby, po kterou Zhotovitel pracoval (dále jen „**Paušalizovaný časový nárok**“).

v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období na Stavbě a příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 438 (dále jen „**Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění**“). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Stavbu, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.

vi) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.) (dále jen „**Finanční nárok za období prodloužení**“). Při kvantifikaci Finančního nároku za období prodloužení se postupuje dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů, vydanou ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), v platném a účinném znění, přičemž Zhotovitel bude nárok na dodatečnou platbu uplatňovat metodou V1 dle Přílohy č. 1 Metodiky „*Metoda prokazování nákladů prostým dokladem*“.

vii) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 11,1% smluvní hodnoty provedených prací pouze na SO řady 200 (krom objektů, které jsou v PDPS zařazené do řady SO 200, ale nejsou mostními objekty) a dále 10,2% smluvní hodnoty provedených prací na ostatních SO Stavby (dále jen „**Koeficient**“).

(C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:

i) Základní datum Smlouvy bylo před 12.3.2020

ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH

iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 12.3.2020 do 03.06.2020

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

(i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízeních exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „**Událost č. 1**“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 3.4.2020 zn.1821044/covid 19 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení/ Doby pro uvedení do provozu a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku a nároky na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 25.9.2020, zn. „1821044/covid 19 Vyčíslení nároku“ tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje (a) prodloužení Doby pro dokončení do 3.6.2021, (b) prodloužení Doby pro uvedení do provozu do 3.12.2020, a (c) uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 2 255 152,13 Kč.

- (E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** výhradně tento časový nárok formou Paušalizovaného časového nároku a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí: (i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek o **21** dní, a (ii) nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o **21** dní. (vše dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že

- (i) Doba pro dokončení se prodlužuje o **21 dní** (tj. do **3.6.2021**)
- (ii) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o **21 dní** (tj. do **3.12.2020**)

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 **MÁ** nárok na dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 2 255 152,13 Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatel uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“).

Pokud dojde ke skutečnému zpoždění na konci realizace Stavby, bude mít Zhotovitel Finanční nárok za období prodloužení, čímž se rozumí nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření atd.).

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento

Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

- 3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze těch, které mu vznikly do skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízeních exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci.
- 3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu a krom potencionálního Finančního nároku za období prodloužení.
- 3.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.
- 3.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 3.1 až 3.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2).

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Praze dne14.-01-2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

**„Společnost-Třemošenský
rybník“ Vedoucí společník:**

Příloha:

1. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách z důvodu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné moci
2. Čestné prohlášení o neuplatnění jiných náhrad vůči státu
3. Dohoda o Plné moci ze dne 29.03.2019 ke Smlouvě o společnosti č. 2018/SoS/015

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

Společnost Třemošenský rybník sestávající ze společnosti SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 62242105 (vedoucí účastník), ze společnosti VÁHOSTAV - SK, a.s., se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31356648 a ze společnosti VÁHOSTAV – CZ, organizační složka, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČO: 28946898 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby “ I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík ” (dále jen „Stavba“) v návaznosti na Smlouvu o dílo č. objednatel: 06EU-002597, č. zhotovitele: 1821044 uzavřenou dne 3.12.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438)

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

SILNICE GROUP, a.s.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení Vlády České Republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost Třemošenský rybník sestávající ze společnosti SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 62242105 (vedoucí účastník), ze společnosti VÁHOSTAV - SK, a.s., se sídlem Priemysel'ná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31356648 a ze společnosti VÁHOSTAV – CZ, organizační složka, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČO: 28946898 (dále jen „Zhotovitel“) Stavby “ I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík” v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele: 06EU-002597, č. zhotovitele: 1821044 uzavřenou dne 3.12.2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatel), a Zhotovitelem a dále pak v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, které tvoří přílohu usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související,

tímto čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

DOHODA O PLNÉ MOCI

ke Smlouvě o společnosti č. 2018/SoS/015

SPOLEČNÍK 2 – společnost VÁHOSTAV – SK, a.s., IČ: 31356648, se sídlem Bratislava, Priemyselná 6, PSČ: 821 09, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 5996/B, jejímž jménem jedná [redacted]

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby **VÁHOSTAV – CZ, organizační složka, IČ: 28946898, se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 2788/135, PSČ: 767 01, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně A 26153, jejímž jménem jedná** [redacted]

uděluje tímto plnou moc

VEDOUcíMU SPOLEČNÍKOVÍ – společnosti SILNICE GROUP a.s., IČ: 622 42 105, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069, jejímž jménem jedná [redacted]

k jednání v ústním i písemné styku za společnky ve věcech spojených se získáním a prováděním veřejné zakázky na stavební práce, s názvem zakázky „I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík“ – zadavatelem zahájeno uveřejněním ve věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 06EU-002597, ISPROFOND 3271520004

(dále jen „veřejná zakázka“), a to

zejména:

- k projednání, uzavření a podpisu smlouvy o dílo včetně případných dodatků a ZBV s veřejným zadavatelem, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky;
- k jednání s veřejným zadavatelem / objednatelem ve všech věcech týkajících se provádění veřejné zakázky, tedy jménem ostatních společníků uplatňovat vůči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele / objednatele pokyny týkající se provádění díla včetně fakturace prací provedených jednotlivými společníky a jejich poddodavateli, přijímat platby ceny díla od zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu a dohodnutým způsobem prostřednictvím společného bankovního účtu společnosti;
- k zajištění bankovních záruk v souladu s čl. IX. smlouvy o společnosti;
- k uzavření pojistné smlouvy dle zadávacích podmínek.
- k jednání, uzavření a podpisu smlouvy o dílo včetně případných dodatků s poddodavatelem provádějícími stavební práce na zakázce
- k jednání, uzavření a podpisu smlouvy včetně případných dodatků s dodavatelem materiálů na tuto zakázku
- k jednání, uzavření a podpisu dohod, smluv, smluvních ujednání atd. se zástupci státní správy, samosprávy, právnických či fyzických osob
- k příkazu a podpisu úhrady všech plateb či jiných dispozic ze samostatně zřízeného bankovního účtu

Vedoucí společník výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přilímá.

V Praze, dne 29.03.2019
SILNICE GROUP a.s.

VÁHOSTAV – CZ, organizační složka