

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Paprsek – rekonstrukce sociálního zařízení (dále jen „*Dodatek č. 2*“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 21.10.2019 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Název: AQUA-GAS, s.r.o.
Sídlo: sídlem Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole
Zastoupený: Radovanem Koudelkou, jednatelem
IČ: 25513117
DIČ: CZ25513117
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
obchodní společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 29265

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

I.1. Účelem Dodatku č. 2 je sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, a to prodloužení lhůty, ve které se zhotovitel zavázal provést druhou etapu stavebních prací po přerušení stavebních prací, a to z důvodu nepředvídatelných skutečností, které vyvstaly v průběhu plnění Smlouvy, týkajících se rozšíření nárady onemocnění COVID-19 v zařízení Paprsek, příspěvková organizace ve Velkých Opatovicích, kde probíhá plnění díla dle Smlouvy, kdy i přes přijatá opatření nebylo možné po dobu 31 dní v některých prostorách zařízení provádět stavební práce. V návaznosti na tuto skutečnost je nutné upravit termín plnění příslušné části díla tak, aby odpovídal reálné možnosti zhotovitele tuto část díla splnit.

II. Předmět dodatku

II.1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby Paprsek – rekonstrukce sociálního zařízení uzavřené dne 21. 10. 2019, ve znění Dodatku č. 1.

Článek 5 odst. 2 písm. b) ve znění dodatku č. 1, který zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo (jeho etapy) dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách:

- a) první etapu stavebních prací, nejpozději do 180 dnů ode dne předání a převzetí staveniště,
- b) druhou etapu stavebních prací nejpozději do **200 dnů** po přerušení stavebních prací, tj. nejpozději do 200 dnů od zahájení stavebních prací na druhé etapě.“

Se nahrazuje textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo (jeho etapy) dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách:

- a) první etapu stavebních prací, nejpozději do 180 dnů ode dne předání a převzetí staveniště,
- b) druhou etapu stavebních prací nejpozději do **231 dnů** po přerušení stavebních prací, tj. nejpozději do 231 dnů od zahájení stavebních prací na druhé etapě.“

II.2. Pro období od 25.12.2020 do doby nabytí účinnosti Dodatku č. 2 se v návaznosti na žádost zhotovitele o uzavření dodatku za účelem prodloužení termínu dokončení díla a administrativní proces spojený s uzavřením Dodatku č. 2 neuplatní čl. XIV odst. 2 Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění a ve znění dodatku č. 1.
- III.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3 Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- III.4 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
- III.5 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- III.6 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 13.1.2021 na 7. schůzi usnesením č. 397/21/R7.

V Brně dne 19.01.2021

V Brně dne 19.01.2021

.....
objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem,
hejtnanem Jihomoravského kraje

.....
zhotovitel
AQUA-GAS, s.r.o.
zastoupený
Radovanem Koudelkou, jednatelem