

**Dodatek č. 1 k**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku na část 6 s názvem**  
**„Mosty ev. č. 288-006 a ev. č. 288-007 přes řeku Kamenici a trať ČD u Spálova“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016272/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 7045/MP

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418

zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 6 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
  - předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou;
  - předání konceptu projektové dokumentace;
  - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); a
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti;

je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést vždy do určitého počtu dnů od okamžiku podpisu Smlouvy s tím, že předprojektové práce je zhotovitel povinen zahájit do 5 dnů od podpisu Smlouvy.

3. Dne 2. 1. 2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 20. 12. 2016 o pozastavení projektových a dalších prací vzhledem ke klimatickým podmínkám. Z této žádosti vyplývá, že vzhledem ke klimatickým podmínkám panujícím v místě staveb (cca 30 cm zmrzlého sněhu) není možné v současnosti zajistit nezbytné geodetické zaměření.
4. Dané klimatické změny, které nebyly předvídaný, představují objektivní skutečnosti, pro které aktuálně nelze zahájit první část plnění Smlouvy (předprojektové práce), a v jejichž důsledku tak vzniká potřeba upravit datum realizace příslušné části veřejné zakázky. Tyto skutečnosti přitom nastaly až v době, kdy již nebylo možné na vzniklou situaci zareagovat úpravou zadávacích podmínek. V souladu s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, konkrétně rozhodnutím ze dne 24. 10. 2012, ÚOHS-S235/2012/VZ-20045/2012/560/MSc, musí být v takovém případě změněn termín předání předmětu veřejné zakázky s ohledem na aktuální situaci tak, aby měl zhotovitel na realizaci předmětu veřejné zakázky obdobný počet dní.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- zahájení předprojektových prací: **nejpozději do 5 dnů od odpadnutí objektivní překážky spočívající v klimatických podmínkách znemožňujících provedení předprojektových prací** (dále jen „Objektivní překážka“),
- předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou: **nejpozději do 90 dnů od odpadnutí Objektivní překážky**,
- předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 180 dnů od odpadnutí Objektivní překážky**,  
objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu projektové dokumentace a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu **nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu**,
- předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 210 dnů od odpadnutí Objektivní překážky**,
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 330 dnů od odpadnutí Objektivní překážky**,

- poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): **po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,**
  - provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): **po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla,** a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.
2. Zhotovitel se současně zavazuje na začátku každého měsíce nejpozději do 5. dne provést kontrolu podmínek na místě a informovat objednatele. O splnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje vést dokumentaci obsahující identifikaci konkrétní osoby, která prověření provedla, její podpis a datum a výsledek prověření a na vyžádání ji objednateli bezodkladně předložit.
  3. Ten den, v rámci kterého zhotovitel provede v souladu s předcházejícím odstavcem prověření klimatických podmínek v místě stavby, jehož výsledkem bude zjištění odpadnutí objektivní překážky spočívající v klimatických podmínkách znemožňujících provedení předprojektových prací, se považuje za okamžik odpadnutí Objektivní překážky dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy.
  4. O konkrétním datu odpadnutí Objektivní překážky se zhotovitel zavazuje informovat objednatele do jednoho pracovního dne ode dne jeho zjištění, a to na e-mailovou adresu kteréhokoliv ze zástupců a kontaktních osob objednatele uvedenou v čl. XII odst. 1 Smlouvy.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci**

za **METROPROJEKT Praha a.s.**

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Růžička, ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. David Krása, předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva