

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2668/2020/ŠNE
č. smlouvy zhotovitele: 20/110
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 532 351 0006

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost „**AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice**“ založená Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020

AZ Consult spol. s.r.o.

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 2096

zastoupená **Ing. Martinou Štrosovou**, jednatelkou společnosti

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

AZ SANACE a.s.

se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1093

zastoupená **Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D.**, předsedou představenstva, **Ing. Tomášem Novákem, Mgr. Petrem Dvořákem** – členy představenstva

jako „Společník 2“

Společnost „AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice“ založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, kdy vedoucím účastníkem je společnost AZ Consult spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 17. 6. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího účastníka společnosti, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, dokládající oznamovanou změnu údajů.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

1. Úprava harmonogramu plnění. Cílem zhotovení projektové dokumentace (dále „PD“) je návrh technického řešení jednotlivých SO na základě inženýrsko - geologického průzkumu (dále „IGP“) na frekventované trati 0203 Plzeň hl.n. – Cheb.

Do 20. 3. 2021 by měl zhotovitel PD předložit DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám a do 20. 5. 2021 by měl předložit čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu. Na provedení IGP jsou zhotovitelem PD požadovány nepřetržité výluky na trati.

Po mnoha jednáních byly zhotoviteli PD domluveny a přiděleny nepřetržité výluky včetně pomalých jízd v měsících duben až květen roku 2021. Na základě zpracovaných výsledků průzkumu zhotovitel PD zodpovědně navrhne technické řešení jednotlivých SO.

Z výše uvedených důvodů se harmonogram plnění posouvá u každé dílčí etapy o 5 měsíců.

2. Úprava ceny za provedení díla. Opravují se některé položky v čl. 5 odst. 5.2 z důvodu nesrovnalostí ve Smlouvě o dílo. Celková cena za provedení díla zůstává beze změny.

3. Úprava platebních podmínek. V souvislosti s úpravou harmonogramu je také aktualizace platebních podmínek.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4 odst. 4.2, čl. 5 odst. 5.2, čl. 6 odst. 6.2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

S ohledem na výše uvedené a s odvoláním na ustanovení č. 11 odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele E618-S-2668/2020/ŠNE takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2, ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 17 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 06/2022 až 06/2023	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se stávající text odst. 5.2, ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2 Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod		■	
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

3) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2, ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši ■■■ celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši ■■■ celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 17 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši ■■■ celkové ceny díla (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 6/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor ve výši ■■■ celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

- 1) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy číslo objednatele: E618-S-2668/2020/ŠNE, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
- 4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

2021.01.15

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult spol. s r.o.

Datum: 2021.01.15

.....
Ing. Tomáš Novák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.

Datum: 2021.01.15

.....
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1319633

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3aefa3f1-5bfe-4bf7-afc8-b9eaf3c21517

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.01.2021 09:32:02



5512e4e8-c87d-471b-bf39-438c0c8dccef