

DODATEK Č. 1. (0261/2020/ORM/1)

ke smlouvě o dílo č. 0261/2020/ORM ze dne 07.10. 2020

„Kolmé parkovací stání ul. Horská-EDEN, Rožnov pod Radh.“

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. **Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO:00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holíšem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Marek Moll,

Radomír Šnejdrla

tel.: 739 503 633,

739 503661

e-mail: marek.moll@roznov.cz;

radomir.snejdrla@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwwr

(dále jen jako „objednatel“)

2. **SEMITA-DS s.r.o.**

se sídlem: Veřovice, 171, 742 73 Veřovice

IČO: 03829707

DIČ: CZ03829707

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 61530

zastoupen: [REDACTED]

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 269136592/0300

tel.: 602 726 566

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Kolmé parkovací stání ul. Horská-EDEN, Rožnov pod Radh.**“ Dobu realizace sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 07. 10. 2020, objednatelovo č. smlouvy 0261/2020/ORM (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby realizace prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku nedostatečného krytí kabelu vysokého napětí a nemožnosti jeho snížení na potřebnou hloubku pod nově budované parkovací stání bez přerušení dodávky el. energie. Přerušení dodávky el. energie lze provést po podání žádosti a následného přerušení dodávky příslušným oznámením veřejnosti minimálně v předstihu 1 měsíce. Tato skutečnost nebyla před zahájením prací známa, hloubka kabelu byla zjištěna při zahájení stavby po provedení sond. Z technických důvodů jiné řešení, než snížení nivelety uložení kabelu VN není možné.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně doby realizace předmětu plnění uvedeného v čl. III., odst. 1., bodu 1.3 smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV., odst. 15 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1., jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu dle smlouvy o dílo bude zhotovitelem proveden nejpozději do 190 kalendářních dnů od termínu zahájení prací na díle dle odst. 1. čl. III. smlouvy o dílo. Práce budou zahájeny do 10 dnů po písemné výzvě objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. bod 1.3 smlouvy o dílo nově zní takto:

ukončení díla: nejpozději do **190 kalendářních dnů** od termínu zahájení prací na díle dle odst. 3.1. tohoto článku (včetně předpokládané technologické prodlevy v zimních měsících).

Důvodem prodloužení termínu plnění je nedostatečné krytí kabelu vysokého napětí a nemožnost jeho snížení na potřebnou hloubku pod nově budované parkovací stání bez neplánovaného přerušení dodávky el. energie.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 18.12. 2020, usnesením č. 1479/78/ORM/18/12/2020
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p. R., dne 22.12. 2020

Ve Veřovicích, dne 21.12. 2020

za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

za zhotovitele
Jiří Válek
jednatel společnosti SEMITA-DS s.r.o.