

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 1990/2019

Evidenční číslo Zhotovitele: 419

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: a	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
Zhotovitelem:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
Sídlo:	Mělník, Celní č. p. 3542, PSČ 27601
IČO:	47542535
DIČ:	CZ47542535
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	p4xnh5v
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Zdeněk Walter, jednatel společnosti

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Smlouva byla uzavřena dne 30. 9. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Štvanice – oprava dolních vrat MPK**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
- došlo k výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku, se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena a
- sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení, a to jednak z důvodu události nebo okolnosti zakládající Vyšší moc dle Pod-článku 1.1.14 Smluvních podmínek, z důvodu neplnění Smlouvy Objednatel ve smyslu Pod-článku 6.1 písm. k) Smluvních podmínek a dále

z důvodu provádění dodatečných prací, jež jsou předmětem tohoto dodatku ve smyslu předchozího písmene tohoto odstavce. Událostí nebo okolností zakládající Vyšší moc dle předchozí věty byl nouzový stav vyhlášený na jaře roku 2020 z důvodu pandemie nemoci Covid-19 a s tím související omezení vyhlášená vládou České republiky, v jejichž důsledku došlo k omezení pohybu osob na straně Objednatele i Zhotovitele, narušení dodavatelských řetězců a omezení chodu úřadů.

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

Předmětem tohoto Dodatku je dále vzdání se práva Objednatelem na byť jen potencionálně vzniklou smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla v Době pro dokončení, a to z důvodu skutečnosti, že prodloužení Doby pro dokončení bylo Stranami dohodnuto ještě před uplynutím původní Doby pro dokončení, přičemž na něj měl Zhotovitel nárok. Strany však nestihly uzavřít dodatek před uplynutím původní Doby pro dokončení, a to z důvodů, které nelze dávat k tíži Zhotoviteli.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka se tímto Dodatkem mění pouze pro účely sledování změn Smlouvy dle § 222 ZZVZ. Pro účely Smlouvy zůstává Přijatá smluvní částka ve výši dle definice obsažené v pod-odstavci 1.1.4.1. Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Přijatá smluvní částka je pro účely tohoto Dodatku stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	10 498 870,00 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	690 208,00 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	11 189 078,00 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku je stanovena na základě souhrnného Změnového listu. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

Do 1. 3. 2021.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Aktualizovaný Výkaz výměr.

Objednatel:

Zhotovitel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel závodu Dolní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik

Zdeněk Walter

jednatel společnosti

Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.