

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1528-2017-520203
– KoPÚ Salačova Lhota

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

<u>Objednatel:</u>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 956 510
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ :	CZ01212774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<u>Zhotovitel:</u>	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ 26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek první:

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.5.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.*

Posun termínu etapy 3.5.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* je vynucen ztíženou možností projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou z důvodu epidemie COVID-19, z důvodu prevence šíření tohoto onemocnění a s ohledem na celkové počty účastníků řízení. Zpracování návrhu nového uspořádání ovlivnil i požadavek velkého množství vlastníků na rozdělení podílového spoluvlastnictví k pozemkům, které je dle Pobočky Pelhřimov v souladu s cíli pozemkových úprav. Dalším důvodem je skutečnost, že při individuálním projednání návrhu nového uspořádání pozemků s většími vlastníky bylo vzneseno velké množství připomínek.

Termín odevzdání etapy 3.5.2. se posouvá z původně předpokládaného 1. 2. 2021 na termín 30. 4. 2021.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 3 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatel 1528-2017-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 20.1.2021

V Českých Budějovicích dne 18.1.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Salačova Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	31.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a v koridorech šetřených KH vně vyloučených lokalit	ha	426	700	298 200	31.1.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a katastrálních hranic, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	232	2 000	464 000	31.07.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, resp. hranic lesních pozemků v řešeném území	100 bm	10	2 000	20 000	31.07.2019
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	31.07.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	42	2 000	84 000	31.07.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	599	500	299 500	30.11.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	599	500	299 500	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	405	1 000	405 000	30.04.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 891 200	30.04.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (na celé výměře k.ú.)	ha	405	1 000	405 000	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	800	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	900	8 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	900	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	404	1 000	404 000	30.04.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					869 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	405	400	162 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					162 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	118	600	70 800	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					70 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 891 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	869 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	162 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 993 100 Kč
DPH 21% v Kč	628 551 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 621 651 Kč

V Jihlavě dne 20.1.2021

V Českých Budějovicích dne 18.1.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.