



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5620050012.04

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Zateplení objektu Podpěrova 4“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 107 - 128 410 02 77/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)
Pověření zaměstnanci:
[redacted] technický ředitel
[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
[redacted] samostatný technik střediska realizace
pozemních staveb
(dále jen „Objednatel“)

a

II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupená: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti
Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. oddíl C, vložka 36233
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 471216473/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2020 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5620050012 u Objednatele ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2020, dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 21.12. 2020 (dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 15 ze dne 23. 12. 2020 a ve změnovém listu č. 16 ze dne 8. 1. 2021 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, vícepráce v objemu 192.311,82 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 16 ze dne 8. 1. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu -180.403,92 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 4 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.11. tohoto znění:

II.11. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 15 ze dne 23. 12. 2020 a ve změnovém listu č. 16 ze dne 8. 1. 2021. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 16 ze dne 8.1. 2021.

2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem **19 135 687,78 Kč bez DPH**

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 bez DPH	19 118 779,88 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	192 311,82 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	<u>- 180 403,92 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby celkem bez DPH	19 130 687,78 Kč

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu její č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 2 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 3 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 4 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 5 ze dne 2. 7. 2020, změnovým listem č. 6 ze dne 2. 7. 2020, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, změnovým listem č. 7 ze dne 7. 9. 2020, změnovým listem č. 8 ze dne 7. 9. 2020, změnovým listem č. 9 ze dne 7. 9. 2020, změnovým listem č. 10 ze dne 7. 9. 2020, změnovým listem č. 11 ze dne 7. 9. 2020, změnovým listem č. 12 ze dne 7. 9. 2020, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, změnovým listem č. 13 ze dne 8. 12. 2020, změnovým listem č. 14 ze dne 8. 12. 2020, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, změnovým listem č. 15 ze dne 23. 12. 2020 a změnovým listem č. 16 ze dne 8. 1. 2021, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

5) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 6:

Změnový list č. 15 ze dne 23. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 16 ze dne 8. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy

9) Nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy jsou:

Změnový list č. 15 ze dne 23. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 16 ze dne 8. 1. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/127 dne 20. 1. 2021.

V Brně dne

20.1.2021



za Objednatele


Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

V Brně dne

20.1.2021



za Zhotovitele

Zdeněk Spáčil

jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu Podpěrova 4			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 15		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění ornice, pásů proti ptactvu Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací byly zjištěny tyto skutečnosti: - Z důvodu různé výškové úrovně terénu u okapového chodníku je nutné pro zajištění bezpečnosti doplnit ornici vč. osetí trávy. - Po osazení VZT hlavic na střechách začalo docházet k zahníždění ptactva. Z tohoto důvodu je potřeba doplnit ochranné okapové větrací mřížky. Tato změna má dopad na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Statutární město Brno			




Stanovisko technického dozoru stavby:

SOCHLAS

Stanovisko projektanta stavby:

AD SOCHLAS

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: Změnový list č. 15



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění ornice, pásů proti ptactvu Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací byly zjištěny tyto skutečnosti: - Z důvodu různé výškové úrovně terénu u okapového chodníku je nutné pro zajištění bezpečnosti doplnit ornici vč. osetí trávy. - Po osazení VZT hlavic na střechách začalo docházet k zahnízdění ptactva. Z tohoto důvodu je potřeba doplnit ochranné okapové větrací mřížky. Tato změna má dopad na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	18 873,90,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 873,90,- Kč	[REDACTED]	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	D	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Podpěrova 4	15
ÚSEK: Zemní práce, Povlakové krytiny	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění ornice, pásů proti ptactvu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ MAIL [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění ornice, pásů proti ptactvu DOTČENÉ MÍSTO: Objekt Podpěrova 4, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Studio 97 A s.r.o ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 15“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění stavebních prací byly zjištěny tyto skutečnosti: - Z důvodu různé výškové úrovně terénu u okapového chodníku je nutné pro zajištění bezpečnosti doplnit ornici vč. osetí trávy. - Po osazení VZT hlavic na střechách začalo docházet k zahnízdění ptactva. Z tohoto důvodu je potřeba doplnit ochranné okapové větrací mřížky. Tato změna má dopad na cenu díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-024** **Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Objekt: **01** **Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Rozpočet: **ZL15a** **Doplnění ornice, pásů proti ptactvu - vícepráce**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
--------------------	--	--

Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
--------------------	--	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 063,90
PSV			7 810,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 873,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	18 873,90 CZK
Snížená DPH	15 %	2 831,09 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **21 704,99 CZK**

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 063,90	59
712	Povlakové krytiny	PSV			7 810,00	41
Cena celkem					18 873,90	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL15a	Doplnění ornice, pásů proti ptactvu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 063,90
1	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	57,00000	47,80	2 724,60
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	57,00000	23,90	1 362,30
3	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	4,00000	108,00	432,00
4	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	7,00000	935,00	6 545,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				7 810,00
5	712-001	D+M Okapová větrací mřížka	m	55,00000	142,00	7 810,00

Materiál 67,5 Kč/bm

Montáž 74,5 Kč/bm

55

55,00000



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu Podpěrova 4			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 16	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna zámečnických konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení vizuální stránky všech zámečnických konstrukcí dojde ke změně průřezu madel balkonů z kulatiny na jehl, a provedení přístřešku nad rampou, který bude proveden z hliníkových profilů a zastřešen polykarbonátem. Tato změna má dopad na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Statutární město Brno			



Stanovisko technického dozoru stavby:

[Redacted signature]

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

[Redacted signature]

Stanovisko energetického specialisty:

(

Příloha: Změnový list č. 16



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	[Redacted]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna zámečnických konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení vizuální stránky všech zámečnických konstrukcí dojde ke změně průřezu madel balkonů z kulatiny na jekl, a provedení přístřešku nad rampou, který bude proveden z hliníkových profilů a zastřešen polykarbonátem. Tato změna má dopad na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 180 403,92,- Kč	173 437,92,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-6 966,00,- Kč	[Redacted]	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted]	[Redacted]	
Datum:	Datum: [Redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Podpěrova 4	16
ÚSEK: Konstrukce zámečnické	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zámečnických konstrukcí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zámečnických konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: Objekt Podpěrova 4, Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Studio 97 A s.r.o ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 16“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu sjednocení vizuální stránky všech zámečnických konstrukcí dojde ke změně průřezu madel balkonů z kulatiny na jekl, a provedení přístřešku nad rampou, který bude proveden z hliníkových profilů a zastřešen polykarbonátem. Tato změna má dopad na cenu díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

M_p-T_U1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Objekt: 01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Rozpočet: ZL16a Změna zámečnických konstrukcí - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Lucie
Emma

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			173 437,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			173 437,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	173 437,92 CZK
Snížená DPH	15 %	26 015,69 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 199 453,61 CZK

v

dne

①

0,

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			173 437,92	100
Cena celkem					173 437,92	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL16a	Změna zámečnických konstrukcí - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				173 437,92
1	Z02-1	D+M přístřešek nad rampou vstupní prostor technického zázemí, z hliníkových profilů, vč. zábradlí přilehlého schodiště, zastřešení z polykarbonátu	kus	1,00000	38 250,00	38 250,00
2	Z10-1	D+M hliníkové madlo balkonu průběžné s kotvením, jechl 40/40 mm	m	71,60000	1 350,00	96 660,00
3	Z11-1	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, jechl 40/40 mm, délka 2359,2+2303,9 mm	kus	1,00000	6 240,00	6 240,00
4	Z12-1	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, jechl 40/40 mm, délka 2300,7+2356,9 mm	kus	1,00000	6 110,00	6 110,00
5	Z13-1	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, jechl 40/40 mm, délka 7731,4 mm	kus	2,00000	10 400,00	20 800,00
303	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 680,60000	2,00	3 361,20
304	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	1 680,60000	1,20	2 016,72

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Objekt: 01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

Rozpočet: ZL16b Změna zámečnických konstrukcí - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
66442 Modřice

Vypracoval: Ing. Lucie Emma

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-180 403,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-180 403,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-180 403,92 CZK
Snížená DPH	15 %	-27 060,59 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-207 464,51 CZK**

v

dne

I. Vyškovská

IČO:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-180 403,92	100
Cena celkem					-180 403,92	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL16b	Změna zámečnických konstrukcí - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-180 403,92
289	Z02	D+M přístřešek nad rampou vstupní prostor technického zázemí, z nerezových profilů, vč. zábradlí přilehlého schodiště	kus	-1,00000	45 000,00	-45 000,00
297	Z10	D+M hliníkové madlo balkonu průběžné s kotvením, trubka 50/2,5 mm	m	-71,60000	1 350,00	-96 660,00
298	Z11	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, trubka 50/2,5 mm, délka 2359,2+2303,9 mm	kus	-1,00000	6 240,00	-6 240,00
299	Z12	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, trubka 50/2,5 mm, délka 2300,7+2356,9 mm	kus	-1,00000	6 110,00	-6 110,00
300	Z13	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, trubka 50/2,5 mm, délka 7731,4 mm	kus	-2,00000	10 400,00	-20 800,00
303	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-1 748,10000	2,00	-3 496,20
304	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	-1 748,10000	1,20	-2 097,72

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-024 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Objekt: **01 Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno**

Rozpočet: **ZL16c Změna zámečnických konstrukcí - rozdíl**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-6 966,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-6 966,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-6 966,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-1 044,90 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -8 010,90 CZK

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-6 966,00	100
Cena celkem					-6 966,00	100

Položkový rozpočet

S:	19-024	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
O:	01	Zateplení objektu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
R:	ZL16c	Změna zámečnických konstrukcí - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-6 966,00
289	Z02	D+M přístřešek nad rampou vstupní prostor technického zázemí, z nerezových profilů, vč. zábradlí přilehlého schodiště	kus	-1,00000	45 000,00	-45 000,00
2	Z02-1	D+M přístřešek nad rampou vstupní prostor technického zázemí, z hliníkových profilů, vč. zábradlí přilehlého schodiště, zastřešení z polykarbonátu	kus	1,00000	38 250,00	38 250,00
3	Z10-1	D+M hliníkové madlo balkonu průběžné s kotvením, jechl 40/40 mm	m	71,60000	1 350,00	96 660,00
4	Z11-1	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, jechl 40/40 mm, délka 2359,2+2303,9 mm	kus	1,00000	6 240,00	6 240,00
5	Z12-1	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, jechl 40/40 mm, délka 2300,7+2356,9 mm	kus	1,00000	6 110,00	6 110,00
6	Z13-1	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, jechl 40/40 mm, délka 7731,4 mm	kus	2,00000	10 400,00	20 800,00
303	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-67,50000	2,00	-135,00
304	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	-67,50000	1,20	-81,00
297	Z10	D+M hliníkové madlo balkonu průběžné s kotvením, trubka 50/2,5 mm	m	-71,60000	1 350,00	-96 660,00
298	Z11	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, trubka 50/2,5 mm, délka 2359,2+2303,9 mm	kus	-1,00000	6 240,00	-6 240,00
299	Z12	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, trubka 50/2,5 mm, délka 2300,7+2356,9 mm	kus	-1,00000	6 110,00	-6 110,00
300	Z13	D+M hliníkové madlo balkonu s kotvením, trubka 50/2,5 mm, délka 7731,4 mm	kus	-2,00000	10 400,00	-20 800,00