

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0448/R9900/19/RS (objednatel)

č. SO20V0064 (zhotovitele)

ze dne 22.4.2020

na provedení Stavebních činností

„UV- Podolí – doplnění technologie UV“

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

Česká voda – Czech Water, a.s.,

se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

zastoupena:

IČ: 25035070

DIČ: CZ25035070

(dále jen „**Zhotovitel**“),

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je změna předmětu smlouvy – vícepráce (dodatečné stavební činnosti), méněpráce (neprovedené stavební činnosti), změna termínu plnění a změna ceny díla. Zdůvodnění změn je uvedeno v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Dodatečné stavební činnosti jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** bodu 2.1. druhý odstavec se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2 jejichž znění je následující:

2.1.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební činnosti v tomto rozsahu:

- 01 – Dodávka a montáž příruby DN 1200 PN 10, materiál ocel nerez
- 02 – Dodávka a montáž 2ks přírub DN 1200 PN 10, mat. ocel, 2 ks montážních vložek DN 700 PN 10 a 1ks TP-kusu DN 700x1000 PN 10, mat. ocel nerez
- 03 – Dodávka, montáž a následná demontáž 4ks zaslepovacích plechů DN 1200, mat. Ocel
- 04 – Provedení sanace betonového nosníku uhlíkovými vlákny
- 05 – Doplnění kompozitních lávek

2.1.2.

Zhotovitel neprovede tyto práce (nebo dodávky):

- 01 – Nebyla realizována dodávka a montáž 2ks indukčních průtokoměrů DN 700 PN 10
- 02 – Nebyla realizována dodávka a montáž 2ks montážních vložek DN 1000 PN 10

2. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 26. 02. 2021**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	329.669,50 Kč “
Z toho cena dle č. 2.1.1	1.893.614,50 Kč
Z toho cena dle č. 2.1.2	-1.563.945,00Kč

Soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností – viz příloha č.2.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	23.969.699,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1. bez DPH	329.669,50 Kč
Celková cena bez DPH	24.299.368,50 Kč

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - č. 1 – Zdůvodnění dodatečných a neprovedených stavebních činností
 - č. 2 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností
 - č. 3 – Harmonogram prací

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
