
**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“

Číslo Objednatele	S/39/00069892/2019/3/2020
Číslo Zhotovitele	EI-612/19

TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 03.07.2019,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:


Objednatel


Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace

Sídlo: Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno

Zastoupený: Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel knihovny

IČO: 00069892

Telefon: 

E-mail: 

Bankovní spojení: CSOB a.s. 274256169/0300

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C,
vložka 19685

jednající: Ing. Josef Láf a Mgr. Tomáš Kafka, jednatelé společnosti

IČO: 26768607 DIČ: CZ26768607

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu 107-931980297/0100

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve změnových listech č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“ podle prováděcí projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, kterou vypracovala společnost KANIA, a. s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava-Přivoz, IČO 26817853, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy, ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25, a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu díla je pozemek v katastru obce Kladno, katastrální území Kladno, parcely číslo 5932,12, 5932,2, 5943,1, 5943/2, přiléhající k Divadelní ulici.

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v rozsahu a časové náročnosti stavebních prací popsanych ve Změnovém listu č. 25, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 20 měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále také „FHS“). Doba plnění předmětu smlouvy se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou z důvodů na straně objednatele nemohl zhotovitel začít s plněním dle této smlouvy, a to zejména z důvodů pozdějšího podpisu smlouvy oproti předpokládané době počátku plnění uvedené v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. I odst. 1.9. této smlouvy.

2.3 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve změnových listech č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 86 622 242,82 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně díla bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 18 190 670,99 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 104 812 913,81 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění změnových listů číslo 1, 2, a 3, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1, změnových listů číslo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které tvoří přílohu k Dodatku č. 2 a změnových listů číslo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Ceny jednotlivých položek oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i odměnu za práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 83 788 028,17 Kč bez DPH, tedy 101 383 514,09 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 243 177,19 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 84 031 205,36 Kč bez DPH, tedy 101 677 758,49 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 138 890,68 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činila 84 170 096,04 Kč bez DPH, tedy 101 845 816,21 Kč s DPH.

Tímto Dodatkem č. 3 je cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 navýšena o 2 452 146,78 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 činí 86 622 242,82 bez DPH, tedy 104 812 913,81 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	83 788 028,17 Kč	17 595 485,92 Kč	101 383 514,09 Kč
Dodatek č. 1	243 177,19 Kč		
Dodatek č. 2	138 890,68 Kč		
Dodatek č. 3	2 452 146,78 Kč		
Celková nová cena díla	86 622 242,82 Kč	18 190 670,99 Kč	104 812 913,81 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 020-87/2020/RK ze dne 17.12.2020.

Přílohy:

1) Změnové listy č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25

V Kladně

V České Lípě

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Ing.
Tomáš
Ondrášek

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš
Ondrášek
Datum: 2021.01.13
15:17:41 +01'00'

Ing.
Josef Láf

Digitálně podepsal
Ing. Josef Láf
Datum: 2021.01.04
14:38:57 +01'00'

Mgr.
Tomáš
Kafka

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Kafka
Datum: 2021.01.04
14:45:36 +01'00'

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Ing. Tomáš Ondrášek,
ředitel knihovny

CL-EVANS s.r.o.
Ing. Josef Láf a Mgr. Tomáš Kafka,
jednatelé společnosti