

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace	IČ 000 69 892
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 267 68 607
<b>DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 12</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019</b>
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Změny výplní otvorů po revizi PD a PBŘ
DATUM:	08/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Změny vyvolané nutnou koordinací na požadavky požární bezpečnostního řešení.	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	59.782,45 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	59.782,45 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	10 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	15.12. 2020
Termín dokončení díla do:	03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)
 podpis/datum	 podpis/datum
 IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853 podpis/datum	 CL-EVANS s.r.o. podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)
 podpis/datum	 podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.  
Duharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
OR u K5 v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
tel: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20200220

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 20.2.2020

**Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č.12 stavby pod názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně p.o.“**

V rámci provedení kontroly projektové dokumentace části architektonicko stavební řešení - výplňových otvorů – dveře v koordinaci na požadavky požárně bezpečnostního řešení. Byl zjištěn nesoulad mezi těmito částmi.

V rámci AD byla doplněna část výpisu dveří, kde byly doplněny požadavky u prvků ozn.:

- **D2** zprávnění kování, kdy v 1.NP bude panikový zámek koule/klika, ve 2.NP FAB zámek klika/klika
- **D4, D5** doplněn elektromechanický samo zamykací panikový zámek ovládaný čipovou kartou, cylindrická vložka FAB, doplnění koordinátorem zavírání dle požadavku PBŘ
- **D17** specifikace kování – pravé dveře zámek FAB, levé dveře panikový zámek mechanický
- **D19** požární odolnost EI 30 DP3, doplněn elektromechanický samo zamykací panikový zámek ovládaný čipovou kartou, cylindrická vložka FAB, doplnění koordinátorem zavírání dle požadavku PBŘ

Jedná se tedy o chybu projektové dokumentace. Výše uvedené prvky musí být součástí dveří, vrat, okenních sestav.

S pozdravem



**KANIA**

a.s., Špátlova 80/9  
Ostrava - Přívoz  
IČ: 26817853, DIČ: CZ 268 17 853

Za zhotovitele:

Ing. Veronika Pališková, manažer zakázky

KANIA a.s.

[www.kania-ostava.cz](http://www.kania-ostava.cz)

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY  
V Kladně, p.o.  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

**SO-01 VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ - ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ**

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>						
210	766257N01	D2-L - D+M Interiérové dveře plné, požární odolnost EI 30 DP3, panikový zámek koule/klika	ks	1,000	1 770,00	1 770,00
211	766257N02	D2-L - D+M Interiérové dveře plné, požární odolnost EW 30DP3, FAB zámek klika/klika	ks	1,000	420,00	420,00
213	766257N04	D4-L - D+M Interiérové dveře dvojkřídlé, požární odolnost EI 30DP3, elektromechanický panikový zámek ovládaný čipovou kartou, cylindrická vložka FAB, křídla opatřena samozavírači a koordinátorem zavírání dle požadavku PBR	ks	3,000	12 608,00	37 824,00
214	766257N05	D5-L - D+M Interiérové dveře dvojkřídlé, požární odolnost EI 30DP3, cylindrická vložka FAB, křídla opatřena samozavírači a koordinátorem zavírání dle požadavku PBR	ks	1,000	12 608,00	12 608,00
223	766257N14	D17-L,P - D+M Interiérové dveře plné, zámek FAB, panikový zámek mechanický	ks	2,000	1 770,00	3 540,00
224	766257N15	D19-L - D+M Interiérové dveře plné, elektromechanický samozamykací zámek ovládaný čipovou kartou, cylindrická vložka FAB	ks	1,000	2 970,00	2 970,00
233	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	0,011	59 132,00	650,45
<b>766 - Konstrukce truhlářské - celkem</b>						<b>59 782,45 Kč</b>

**SO-01 VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ - ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA CELKEM (bez DPH) 59 782,45 Kč**

Poznámka : změny vyvolané nutnou koordinací na požadavky požárně bezpečnostního řešení

Zpracoval : Miloš Pávek  
V České Lípě dne 11. května 2020

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19**

**Termín plnění: září 2019 – březen 2021**

**Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.**

**IČO: 26768607**

**Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí**

**Telefonní spojení:** 

**Popis předmětu informace: ZL č. 12 – SO 01 Výplně otvorů vnitřní**

**Popis problému: změny vyvolané nutnou koordinací na požadavky požárně bezpečnostního řešení**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu**

**Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace IČ 000 69 892  
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 13

SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19  
ZE DNE 25.06.2019

PROJEKT: „Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

LOKALIZACE ZMĚNY: SO-01 VZT – Změny předmětu díla

DATUM: 08/2020

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změna rozsahu VZT na základě revize PD.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o :	0	Kč
Cena díla se zvýší o :	73.386,50	Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	73.386,50	Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 20 dnů

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 15.12. 2020

Termín dokončení díla do: 03/2021

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

CL-EVANS s.r.o.

(ředitel - Ing. Tomáš Ondrášek)

(vedoucí projektů - Ing. Jan Neuzil)

podpis/datum

podpis/datum

KANIA a.s.

CL-EVANS s.r.o.



CL-EVANS s.r.o.  
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
tel.: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
www.cl-evans.cz

-1-

IC: 267 68 607 IČ: 267 68 607

podpis/datum

podpis/datum

REALSTAV MB, spol. s r.o.

CL-EVANS s.r.o.

(TDI – p. Břetislav Nádvořík)

(vedoucí projektů stavby – Josef Patočka)

podpis/datum

podpis/datum

# KANIA

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20200504

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 04.05.2020

## Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č. 13 (SO-01 VZT)

V rámci zpracování dílenské/výrobní dokumentace vzduchotechniky, bylo zhotovitelem stavby zjištěno, že dokumentace neobsahuje některé položky především tepelné izolace, měděné potrubí, doplněny budou regulátoru průtoku. Tyto musí být pro správnou funkci systému instalovány.

Jedná se o prvky, které je objektivně nutné pro zhotovení a funkčnost stavby.

Zpracovatel projektové dokumentace požaduje doplnění chybějících položek.

Jedná se o chybu projektové dokumentace a jejího výkazu výměr.

S pozdravem



KANIA a.s., Špálova 80/9

702 00 Ostrava - Přívoz

Za zhotovitele: IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Ing. Veronika Pališková, manažer projektu

KANIA a.s.

[www.kania-ostava.cz](http://www.kania-ostava.cz)

Špálova 80/9, 702 00 | Tel: 596 243 487 | IČ: 26817853 | Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s. | Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427  
Ostrava - Přívoz | 596 243 486 | DIČ: CZ 26817853 | č. ú. 8014208001/5500

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY  
V KLADNĚ, p.o.  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

**SO-01 VZT - REGULÁTORY PRŮTOKU**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ**

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
<b>1. NP</b>						
1	Pol	Regulátor průtoku LVC/125/Easy/EO/90-150	ks	1,000	10 462,00	10 462,00
2	Pol	Zpětná klapka (těsná) RSKW 125	ks	1,000	994,00	994,00
3	Pol	Spiro přechod DN140 na DN125	ks	2,000	247,00	494,00
<b>2. NP</b>						
4	Pol	Regulátor průtoku LVC/125/Easy/EO/90-150	ks	1,000	10 462,00	10 462,00
5	Pol	Zpětná klapka (těsná) RSKW 125	ks	1,000	994,00	994,00
6	Pol	Spiro přechod DN140 na DN125	ks	2,000	247,00	494,00
<b>3. NP</b>						
7	Pol	Regulátor průtoku LVC/125/Easy/EO/90-150	ks	1,000	10 462,00	10 462,00
8	Pol	Zpětná klapka (těsná) RSKW 125	ks	1,000	994,00	994,00
9	Pol	Krycí mřížka MK 125 PP	ks	2,000	155,00	310,00
10	Pol17	Spiro potrubí DN 125	m	1,000	339,00	339,00
11	Pol	Montážní materiál	kpl	1,000	600,00	600,00

**SO-01 VZT - REGULÁTORY PRŮTOKU CELKEM (bez DPH)**

**36 605,00 Kč**

Poznámka : revize projektu GP

Zpracoval : Miloš Pávek  
V České Lípě dne 19. května 2020

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY  
V Kladně, p.o.  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

**SO-01 VZT - ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ**

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	<b>Zař. č. 1 - Klimatizace depozitáře 1.18 - 1. NP</b>					
19	Pol8	Tepelná izolace z minerální plsti s Al polepem tl. 40 mm	m2	-6,500	387,00	-2 515,50
	<b>Zař. č. 1 - Klimatizace depozitáře 2.12 - 2. NP</b>					
39	Pol8	Tepelná izolace z minerální plsti s Al polepem tl. 40 mm	m2	-6,500	386,00	-2 509,00
	<b>Zař. č. 2 - Klimatizace režimového sálu 3.04 - 3. NP</b>					
55	Pol8	Tepelná izolace z minerální plsti s Al polepem tl. 40 mm	m2	-15,000	386,00	-5 790,00
	<b>Zař. č. 1 - Klimatizace depozitáře 1.18 - 1. NP</b>					
	Pol	Kaučuková izolace tl. 25	m2	6,500	883,00	5 739,50
	<b>Zař. č. 1 - Klimatizace depozitáře 2.12 - 2. NP</b>					
	Pol	Kaučuková izolace tl. 25	m2	6,500	883,00	5 739,50
	<b>Zař. č. 2 - Klimatizace režimového sálu 3.04 - 3. NP</b>					
	Pol	Kaučuková izolace tl. 25	m2	15,000	883,00	13 245,00
	<b>Zař. č. 5 - Chlazení místnosti digitalizace 1.08 - 1.NP/STŘECHA</b>					
110	Pol21	Měděné potrubí 6,35/9,52 - dle VV 25,0 m, skutečnost 45,0 m, nárůst potrubí +20,0 m	m	20,000	866,00	17 320,00
	<b>Zař. AHU 01.01, AHU 01.02, AHU 02.01, 07.01 EF</b>					
		Serviceční vypínač	ks	4,000	1 388,00	5 552,00

**SO-01 VZT - ZMĚNA DÍLA CELKEM (bez DPH)**

**36 781,50 Kč**

Poznámka :

Zpracoval : Miloš Pávek  
V České Lípě dne 27. dubna 2020



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19**

**Termín plnění: září 2019 – březen 2021**

**Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.**

**IČO: 26768607**

**Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí**

**Telefonní spojení: **

**Popis předmětu informace: ZL č. 13 – SO 01 VZT – změny předmětu díla**







**Popis problému: změna v profesi VZT**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu**

**Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 000 69 892 IČ 267 68 607
<b>DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 14</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019</b>
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	IO-01 Příprava území – nerealizované práce
DATUM:	04/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Nerealizování některých prací v rámci přípravy území – rozdíly mezi PD a skutečností.	
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací	
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	31.797,00 Kč
Cena díla se zvýší o :	0 Kč
Cena díla celkové bez DPH se na základě této změny sníží o	31.797,00 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	10 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	31.10. 2020
Termín dokončení díla do:	03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)
 podpis/datum KANIA a.s.	 podpis/datum CL-EVANS s.r.o.
	
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853 podpis/datum	podpis/datum
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořník)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)
 podpis/datum	 podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.  
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
tel.: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20200504

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 04.05.2020

## Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č. 14 (IO-01 Příprava území – nerealizované práce)

V rámci realizace díla bylo zjištěno, že není zapotřebí provádět odstranění sloupků, vzpěr vč. pletiva opocení, tak jak s jeho rozsahem počítala projektová dokumentace. Oplocení bude odstraněno pouze podél ulice Divadelní.

S nprováděním výše uvedených prací autorský dozor souhlasí.

S pozdravem



KANIA a.s., Špálova 80/9

702 00 Ostrava - Přívoz  
Za zhotovitele: IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Ing. Veronika Pališková, manažer projektu

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY  
V KLADNĚ, p.o.  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

**IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - NEREALIZOVANÉ PRÁCE**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ**

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
12	9660741711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	-63,000	319,00	-20 097,00
13	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	-130,000	90,00	-11 700,00
	<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - celkem</b>					
						<b>-31 797,00</b>

**IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - NEREALIZOVANÉ PRÁCE CELKEM (bez DPH) - 31 797,00 Kč**

Poznámka : nerealizované práce dle rozpočtu - demontáž oplocení pouze podél ulice Divadelní

Zpracoval : Miloš Pávek  
V České Lípě dne 29. dubna 2020

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19**

**Termín plnění: září 2019 – březen 2021**

**Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.**

**IČO: 26768607**

**Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí**

**Telefonní spojení:** 

**Popis předmětu informace: ZL č. 14 – IO 01 Příprava území – nerealizované práce**

**Popis problému: rozhodnutí o nerealizování některých prací v rámci přípravy území**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke snížení ceny stavby**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu**

**Datum, podpis oprávněné osoby 29.04.2020**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

Objednatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.	IČ 000 69 892 IČ 267 68 607
<b>DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 15</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-612/19 ZE DNE 25.06.2019</b>
PROJEKT:	„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“
LOKALIZACE ZMĚNY:	SO-01 Vybavení knihařské dílny
DATUM:	08/2020
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:	Změna vyvolaná úpravou vybavení knihařské dílny
CENOVÁ KALKULACE:	Viz přiložený Položkový rozpočet prací
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:	1) Položkový rozpočet prací
POČET PŘÍLOH: 1	
Cena díla se sníží o :	0 Kč
Cena díla se zvýší o :	15.808,00 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o	15.808,00 Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	10 dnů
Datum dokončení díla se prodlouží o:	0 dní
Změna bude realizována do:	15.12. 2020
Termín dokončení díla do:	03/2021
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o. (ředitel – Ing. Tomáš Ondrášek)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)
podpis/datum	podpis/datum
MANIA (manažer projektu – Ing. Veronika Palíšková)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)
podpis/datum	podpis/datum
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853	
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Břetislav Nádvořík)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Josef Patočka)
podpis/datum	podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.  
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
Oddělení KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
tel.: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
www.cl-evans.cz

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: AD-20200519

Číslo zakázky: 16057

Vyřizuje: Ing. Veronika Pališková

Tel.:

Email:

Datum: 19.05.2020

## Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č. 15 (SO-01 Vybavení knihařské dílny)

V rámci realizace díla byl ze strany uživatele vznesen požadavek na úpravu Vybavení knihařské dílny, jedná se o pracovní stůl, pracovní stůl pro lisy a pracovní stůl pro drobná zařízení. Od doby zpracování projektu pro realizaci stavby se změnila možnost vybavení knihařské dílny. Z toho důvodu jsou provedeny úpravy stolů, na kterých budou tyto práce prováděny a zařízení umístěno.

GP se změnami souhlasí.

S pozdravem



KANIA a.s., Špálova 80/9

702 00 Ostrava - Přívoz

Za zhotovitele: IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Ing. Veronika Pališková, manažer projektu

**STAVBA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY  
V KLADNĚ, p.o.  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.**

**SO-01 VYBAVENÍ KNIHAŘSKÉ DÍLNY**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ**

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>						
228	766257N19.1	D+M Vybavení knihařské dílny - pracovní stůl 2500*1250 mm, pracovní deska bukový multiplex 25 mm, rektifikační nožka M12, 250 kg	ks	3,000	4 452,00	13 356,00
229	766257N19.2	D+M vybavení knihařské dílny - stůl pro lisy 2500*700 mm, pracovní deska bukový multiplex 25 mm, rektifikační nožka M12, 250 kg	ks	1,000	1 140,00	1 140,00
230	766257N19.3	D+M vybavení knihařské dílny - stůl pro drobná zařízení 2500*700 mm, pracovní deska bukový multiplex 25 mm, rektifikační nožka M12, 250 kg	ks	1,000	1 140,00	1 140,00
233	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	0,011	15 636,00	172,00
<b>766 - Konstrukce truhlářské - celkem</b>						<b>15 808,00 Kč</b>

**SO-01 VYBAVENÍ KNIHAŘSKÉ DÍLNY CELKEM (bez DPH) 15 808,00 Kč**

Poznámka : změny konstrukce vybavení dle požadavku objednatele

Zpracoval : Miloš Pávek  
V České Lípě dne 11. května 2020



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

„Stavba centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o.“

**Určeno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace  
(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD: S/39/00069892/2019, EI-612/19**

**Termín plnění: září 2019 – březen 2021**

**Celková cena díla: 83.788.028,17 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.**

**IČO: 26768607**

**Oprávněná osoba: Josef Patočka, hlavní stavbyvedoucí**

**Telefonní spojení:** 

**Popis předmětu informace: ZL č. 15 – SO 01 Vybavení knihařské dílny**

**Popis problému: požadavek na úpravu vybavení knihařské dílny**

**Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu, dle kterého dojde ke zvýšení ceny stavby**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu**

**Datum, podpis oprávněné osoby 14.08.2020**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**