

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190693

Číslo smlouvy zhotovitele: PS_19_49

I. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 619 74 757
DIČ: CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu: 5708761/0100
zastoupen: xxx, ředitel úseku technického
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a
Zhotovitel: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
se sídlem/místem podnikání: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba
právní forma: s.r.o.
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29685
IČ: 277 87 443
DIČ: CZ27787443
bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu: 489110036/5500
zastoupen: Ing. arch. David Kotek, jednatel
kontaktní doručovací adresy: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba
fax: --
e-mail: xxx
písemné doručení: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2019 Smlouvu o dílo (č. sml. objednatele DOD20190693, č. sml. zhotovitele: PS_19_49), jejímž předmětem je provedení díla – konkrétně zpracování 3 variant studie proveditelnosti (SP) a projektové dokumentace „PD-Eстетizace zastávky Karolína II“ (PD), (dále též jen „Smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění díla byla zjištěna okolnost, v jejímž důsledku bylo nutno změnit předmět díla a v návaznosti na to adekvátně upravit cenu a termíny plnění díla oproti původně sjednanému znění Smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě. Na předmětných změnách se smluvní strany dohodly v důsledku skutečnosti, že plánovaná stavba v rámci projektu Estetizace zastávky Karolína by dle vyjádření dotčeného subjektu – Ostravské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, IČO: 45193665, nepřipustně zasahovala do kanalizační sítě, v důsledku čehož je třeba adekvátně provést úpravu/změnu projektu.

III. Předmět dodatku

1. Dnem účinnosti tohoto dodatku se ruší dosavadní znění čl. II. odst. 1. Smlouvy a nově se nahrazují tímto zněním:

Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování 3 variant studie proveditelnosti (dále také jen SP) a projektové dokumentace „PD – Estetizace zastávky Karolina II“ zpracované na základě vybrané SP dle technické specifikace v rozsahu

- *Vyhotovení projektové dokumentace pro **Sloučené Územní řízení a stavební řízení** (dále PD DUR+DSP) včetně inženýrské činnosti*
- *Vyhotovení projektové dokumentace provedení stavby (dále jen PD DPS) vč. oceněného i neoceněného soupisu prací*

(dále také jen PD) a výkon autorského dozoru po celou dobu trvání stavby dle §152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Vymezení rozsahu studie proveditelnosti a projektové dokumentace je uvedeno v příloze č. 4 této smlouvy a provádění autorského dozoru pro tuto stavbu v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Dnem účinnosti tohoto dodatku se ruší dosavadní znění čl. III. odst. 1. Smlouvy a nově se nahrazují tímto zněním:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

<i>Cena za SP (bez DPH)</i>	<i>170.000,- Kč</i>
<i>Cena za PD DUR+DSP, DPS (bez DPH)</i>	<i>610.000,- Kč</i>
<i><u>Výkon autorského dozoru (bez DPH)</u></i>	<i><u>100.000,- Kč</u></i>
<i>Cena celkem (bez DPH)</i>	<i>880.000,- Kč</i>

3. Dnem účinnosti tohoto dodatku se ruší dosavadní znění čl. V. odst. 1. a odst. 2 Smlouvy a nově se nahrazují tímto zněním:

V. Dodací podmínky

1. a) Termín předání SP vybrané objednatelem: do 20. 12. 2019

b) Termíny zpracování PD:

1.1. Zahájení prací na PD v 7. týdnu 2021

1.2. Rozeslání PD DUR+DSP na dotčené orgány státní správy (DOSS) a správce sítí (SS) do 15-ti týdnů ode dne zahájení prací na PD dle bodu 1.1.

1.3. Předání PD DPS objednateli do 12 týdnů od zahájení společného řízení.

2. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor investice, Poděbradova 2/494, 70200, Ostrava – Moravská Ostrava, přičemž předání bude provedeno osobně. Ve vztahu k PD DUR+DSP dle čl. V odst. 1 písm. b), bod 1.2. smluvní strany sjednávají, že předáním a dnem DUZP se rozumí den podání PD DUR+DSP pro vyjádření příslušným DOSS a SS. Současně smluvní strany sjednávají, že termíny a lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku smlouvy se automaticky prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nebude moci pracovat na jakékoliv fázi díla z důvodu vyšší moci (zejména pak v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, epidemie apod.), pokud tato je zapříčiněna skutečnostmi, které zhotovitel nemohl ke dni uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě předvídat ani jim předejít.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto smlouvou ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Xxx
ředitel úseku technického

Ing. arch. David Kotek
jednatel