

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na**

**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ  
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Výstavba PZS přejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim  
- Borohrádek**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1899/2020**

ISPROFOND: 5533520016

a

**SB projekt s.r.o.**

se sídlem: Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka C 70632

bank. spojení:xxxx

zastoupena: Janem Štoksou, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:**

SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20SM0075**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Výstavba PZS přejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim - Borohrádek**“, která byla uzavřena dne 20.5.2020 a nabyla účinnosti dne 21.5.2020.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.1.2021 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení 2. dílčí etapy na 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení této etapy je skutečnost, že z důvodu opatření proti šíření epidemie Covid-19 neproběhla koordináční všeprofesní porada, a dále je nutné zpracovat dodatečné požadavky vyplývající ze souhrnného stanoviska Objednatele k DSP včetně opětovného přeschválení dokumentace.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

### Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě“*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 22.1.2021

V Hodoníně dne 12.1.2021

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic,  
státní organizace

.....  
**Jan Štoksa**  
jednatel společnosti  
SB projekt s.r.o.

#### **Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 1**

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

##### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu „technické řešení k připomínkám“

Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy

- **Nefakturační termín**

##### **2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu “DSP+PDPS”

Bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy

- **fakturováno** bude **100** % ceny díla za zpracování DSP+PDPS

##### **3. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

Technické řešení k připomínkám 2x v digitální formě (1x uzavřená a 1x otevřená).

DSP + PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát.xml

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1323954

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d65e8cec-f964-40c5-a646-fba58b58290b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.01.2021 12:42:00



2ca267e4-e289-4fde-a018-b661b7ac6922