



ID	Název úkolu	Doba trvání - Zahájení -		Dokončení -																				
		aktuální plán	aktuální plán	akt. 2. 2015	Čtvrt. 3. 2015	Čtvrt. 4. 2015	Čtvrt. 1. 2016	Čtvrt. 2. 2016	Čtvrt. 3. 2016	Čtvrt. 4. 2016	Čtvrt. 1. 2016	Čtvrt. 2. 2016	Čtvrt. 3. 2016	Čtvrt. 4. 2016										
		dny		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
84	Vodovodní řád C - DN80	21 dny	22.8. 16																					
87	SO 04 Vodovodní přípojky	91 dny	13.6. 16																					
90	SO 05 Komunikace	130 dny	18.7. 16																					
91	SO 05.1 Obnova vozovky	71 dny	12.9. 16																					
95	SO 05_2 odvodnění komunikace	74 dny	18.7. 16																					
96	SO 05.3 Obnova chodníku	95 dny	22.8. 16																					
97	rekonstrukce plynovodu RWEE	98 dny	24.6. 16																					
98	rekonstrukce distribučních kabelů EON	45 dny	1.8. 16																					
99	výstavba zemní kabelové trasy VUT	45 dny	1.8. 16																					

10. 08. 2016

9. 08. 2016

[Redacted signature area]

ředitelka Divize I

za které jedná  
 Ing. Miroslav Nováček  
 předseda představenstva

[Redacted footer area]

# Finanční harmonogram

Stavba: Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena celkem	8.15	9.15	10.15	11.15	12.15	1.16	2.16
<b>Náklady stavby celkem</b>									
SO 01	SO 01 Kanalizační stoky	59 078 177	2 580 000	881 912	1 317 846	1 396 125	2 646 117	4 075 654	4 774 346
SO 01a	SO 01a Kanalizační stoky - štola	32 328 556	2 030 371	831 587	1 267 521	1 345 800	2 595 792	3 970 254	4 683 446
SO 01b	SO 01b Těžní šachta TŠ1 = Š1	26 281 218		210 477	985 125	1 345 800	1 730 095	3 845 210	4 431 821
SO 01c	SO 01c Těžní šachta TŠ2 = Š2	851 958	346 629						94 309
SO 01d	SO 01d Těžní šachta TŠ3 = Š3	1 439 358	805 993				160 070	77 337	
SO 01e	SO 01e Těžní šachta TŠ4 = Š4	755 639	231 325		282 396			47 708	
SO 01f	SO 01f Těžní šachta TŠ5 = Š5	996 984		345 260			369 339		73 572
SO 01g	SO 01g Těžní šachta TŠ0	664 479		155 400			296 636		
SO 01h	SO 01h - otevřený výkop	1 079 543	646 425	120 450			39 652		83 744
SO 02	SO 02 Kanalizační přípojky	259 377							
SO 02.1	SO 02.1 Kanalizační přípojky spláskové	8 517 850							
SO 02.2	SO 02.2 Kanalizační přípojky dešťové	7 903 033							
SO 03	SO 03 Vodovodní řady	614 817							
SO 04	SO 04 Vodovodní přípojky	4 589 925							
SO 05	SO 05 Komunikace	1 492 521	170 179						
SO 05_1	SO 05_1 obnova vozovky	9 267 885							
SO 05_2	SO 05_2 odvodnění komunikace	7 123 522							
SO 05_3	SO 05_3 obnova chodníku	1 210 689							
SO 09	SO 09 Vedlejší a ostatní náklady	933 674							
		2 881 439	379 450	50 325	50 325	50 325	50 325	105 400	90 900
dodatek č.2			2 580 000						
				akurace 30.03.2015		6 242 000		akurace 18.2.2016 8 850 000	

# Finanční harmonogram

Stavba: Brno, Staňkova I, Sirkřivanova II - rekonstrukce

Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena celkem	3.16	4.16	5.16	6.16	7.16	8.16	9.16	10.16	11.16	12.16
<b>Náklady stavby celkem</b>												
SO 01	SO 01 Kanalizace-stoky	59 078 177	4 928 012	4 564 988	3 615 400	4 906 600	3 977 553	4 565 447	2 547 845	5 108 291	3 311 376	3 880 665
SO 01a	SO 01a Kanalizační stoky - stola	26 281 218	3 875 440	3 119 583	2 785 000	1 820 100	1 450 000	893 043		453 589		
SO 01b	SO 01b Těžní šachta TŠ1 - Š1	851 958		25 605		174 938						
SO 01c	SO 01c Těžní šachta TŠ2 - Š2	1 439 358		30 663				365 206				
SO 01d	SO 01d Těžní šachta TŠ3 - Š3	755 639						208 814				
SO 01e	SO 01e Těžní šachta TŠ4 - Š4	996 984						212 443		194 212		
SO 01f	SO 01f Těžní šachta TŠ5 - Š5	664 479										
SO 01g	SO 01g Těžní šachta TŠ0	1 079 543	189 272									
SO 01h	SO 01h - otevřený výkop	259 377						259 377				
SO 02	SO 02 Kanalizační přípojky	8 517 850	422 500	795 120	725 400	1 042 439	1 020 225	1 877 419	754 000	1 288 004		1 346 743
SO 02.1	SO 02.1 Kanalizační přípojky splaškové	7 903 033	422 500	795 120	725 400	921 426	865 225	1 781 619	1 634 070	1 045 000		1 346 743
SO 02.2	SO 02.2 Kanalizační přípojky dešťové	614 817				121 013	155 000	95 800	745 000	243 004		
SO 03	SO 03 Vodovodní řady	4 589 925		113 468		1 663 348	1 354 000	684 925	754 000	568 342		
SO 04	SO 04 Vodovodní přípojky	1 492 521							170 179	1 873 604		
SO 05	SO 05 Komunikace	9 267 885	195 800	213 749	105 000	205 775	153 328	153 328	335 600	380 204		
SO 05_1	SO 05_1 obnova vozovky	7 123 522							170 179	1 198 038		
SO 05_2	SO 05_2 odvodnění komunikace	1 210 689		409 549					335 600	295 361		
SO 05_3	SO 05_3 obnova chodníku	933 674							553 470	380 204		
SO 09	SO 09 Vedlejší a ostatní náklady	2 881 439	245 000	266 800	105 000	205 775	153 328	153 328	159 775	150 569	309 414	355 400
dodatek č.2			9 493 000	9 493 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 543 000	7 656 136	7 656 136	7 192 044	7 192 044
			18.4.2016	18.4.2016	18.6.2016	18.10.2016	18.8.2016	18.10.2016	18.10.2016	18.10.2016	18.10.2016	18.10.2016

10.08.2016

9.08.2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
za které jedná  
Ing. Miroslav Nováček  
předseda představenstva