



TSKRP0052IEA

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Korunovační - hluk, 1. Etapa most Korunovační Y 012, Praha 7, č. akce 999193/1“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/60

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS160026

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Sídlo:

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Romana Sehnalová - TDI

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Bankovní spojení: Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 148831003/2700

zastoupena: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva a Ing.
Janem Freudlem, členem představenstva

osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Freudl, člen představenstva

- ve věcech technických: Ing. Vladimír Sommer, Ing. Radim Cihlář

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Sommer

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Korunovační - hluk, 1. Etapa most Korunovační Y 012, Praha 7, č. akce 999193/1“ ze dne 1.7.2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, kterou se nemění celková povaha veřejné zakázky, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o provedení víceprací a méněprací, které jsou specifikovány dále:

SO 101 Úprava komunikace

- Vícepráce spočívají v navýšení objemu vybouraných asfaltových vrstev, nutnosti použití výztužné mříže do ochrany izolace, větší tloušťce obrusné vrstvy a změně projektu chodníků spočívající v navýšení délek kamenných obrub a plochy chodníků.

SO 201 Most

- Vícepráce spočívají v navýšení objemu demolice cementové mazaniny v chodníkových vrstvách, změně tvaru záporového pažení, vyšší tříde těžitelnosti materiálu zastiženého ve spodních částech výkopů, nutnosti dolamování smykových rýh a navýšení objemu betonu ve smykových rýhách, nutnosti zlepšování zásypového materiálu, opatření nosníků nátěrem proti účinku výfukových plynů z důvodu požadavku správce trati, zřízení služebního schodiště a provedení oplocení a branek kvůli zamezení přístupu veřejnosti pod most. Méněpráce spočívají v snížení objemu zemních prací při změně tvaru záporového pažení.

SO 202 Lávka pro pěší a ochranu sítí

- Vícepráce spočívají ve změně konstrukce provizorní lávky z důvodu zkrácení doby výstavby a urychlení provedení překládek sítí.

SO 302 Odvodnění mostu a předmostí

- Vícepráce spočívají ve změně provádění napojení odvodnění mostu a tvaru šachet z důvodu zkrácení doby výstavby a přeložek sítí a ve výměně starých uličních vpustí z důvodu nevyhovujícího stavu původních UV. Méněpráce spočívají v snížení objemu zemních prací při změně provádění prací.

SO 411 Ochrana kabelů NN a VN PREDistribuce

- Vícepráce spočívá ve změně profilu definitivní přeložky a v prodloužení trasy kabelu PRE z důvodu požadavku PRE a kolize s dalšími vedeními IS a způsobu napojení požadovaným správcem. Méněpráce spočívá v odečtu původního kabelu.

SO 431 Ochrana kabelů VO

- Vícepráce spočívá v položení chrániček v místě přechodu pro chodce přes ul. Korunovační které umožní natažení kabelů pro případné SSZ.

SO 451 Ochrana optické trasy T-mobile CZ

- Vícepráce spočívá v provedení nového překopu v jiné poloze z důvodu zjištěné kolize vedení s trasou plynovodu.

SO 452 Ochrana metalických kabelů MV

- Vícepráce spočívá v napojení strážního stanoviště u ambasády Ruské federace napájecím a ovládacím kabelem, který nebyl uveden v DZS.

SO 501 Ochrana plynovodu NTL

- Vícepráce spočívá ve zřízení mimochodu při přeložce plynovodního vedení z důvodu požadavku správce PPD na provedení propoje bez přerušení toku plynu.

DIO

- Vícepráce spočívají v navýšení rozsahu na základě požadavků MěÚ č. P6 a P7 a to doplnění info tabulí IP22, doplnění žlutého VDZ V12 na Vítězném náměstí, otočení autobusové dopravy na obratišti Svatovítská a zřízení provizorní SSZ Svatovítská.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	48 487 464,82 Kč
DPH 21%	10 182 367,61 Kč
Původní cena vč. DPH:	58 669 832,43 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	6 009 566,57 Kč
DPH 21%	1 262 008,98 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 včetně DPH:	7 271 575,55 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 1 177 878,33 Kč
DPH 21 %	- 247 354,45Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 včetně DPH:	- 1 425 232,78 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	53 319 153,06 Kč
DPH 21%	11 197 022,14 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	64 516 175,20Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 – Soupis více-méněprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Za objednatele: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

V Praze dne:

15. 12. 2016

Ing.
pově

Za zhotovitele: **SMP CZ, a.s.**

V Praze dne:



Ing. J.
místop
SMP C

Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.