

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2020

uzavřené mezi stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817
se sídlem: Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10
zastoupen: Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou
bankovní spojení: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

TIPRO projekt s.r.o.

IČ: 26944685
DIČ: CZ26944685
se sídlem: Kociánka 8/10, 612 00 Brno
zastoupen: XXX
bankovní spojení: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.01 Dne 31. 8. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení komplexní rekonstrukce střešního pláště administrativní budovy B24 na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále také jen „**Dílo**“).
- 1.02 V rámci předmětu zadávacího řízení zakázky malého rozsahu bylo ze strany Objednatele (zadavatele) požadováno koordinovat postup prací na projektu rekonstrukce střechy s projektovými pracemi na rekonstrukci záložního datového centra (dále jen „DC“), nacházejícího se v 6. patře, tj. pod střechou budovy B24 (viz VZMR č. 27/2020). Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na dodavatele projektu rekonstrukce DC proběhlo později než zakázka na zpracování projektu rekonstrukce střešního pláště B24, nelze zajistit zohlednění požadavků projektanta rekonstrukce DC v projektu rekonstrukce střechy ve smluvním termínu pro dokončení Díla. Pro zajištění řádné koordinace mezi oběma projekty je nutné, aby termín pro dokončení Díla nenastal dříve, než budou ukončeny práce na projektu rekonstrukce DC v 6.patře budovy B24.
- 1.03 V návaznosti na důvody uvedené v předchozím bodě je zřejmé, že z objektivních důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nelze dodržet původní termín pro dokončení Díla do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, stanovený v čl. 5.03. Proto smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým se mění znění odstavce 5.03 Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku.

II.

Změna Smlouvy

2.01 Dosavadní znění odst. 5.03 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen část díla dle odst. 1.01 písm. a) této smlouvy provést, řádně dokončit a předat objednateli v jeho sídle do 31.1. 2021. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného Díla i před sjednaným termínem dokončení. O řádném provedení této části Díla bude vyhotoven oboustranně podepsaný předávací protokol.“

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedené v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.03 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho, že dodatek je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek č.1 své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 12. 11. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

.....
XXX