

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2020

uzavřené mezi stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817
se sídlem: Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10
zastoupen: Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou
bankovní spojení: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

TIPRO projekt s.r.o.

IČ: 26944685
DIČ: CZ26944685
se sídlem: Kociánka 8/10, 612 00 Brno
zastoupen: XXX
bankovní spojení: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.01 Dne 31. 8. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace (dále také jen „**PD**“) pro provedení komplexní rekonstrukce střešního pláště administrativní budovy B24 na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále také jen „**Dílo**“). Dne 12.11.2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení termínu pro dokončení Díla z objektivních důvodů, neležících na straně Zhotovitele, do 31.1.2021.
- 1.02 Dne 5.1.2021 na kontrolním dnu rozpracovanosti projektových prací na rekonstrukci střešního pláště byl Objednatel Zhotovitelem upozorněn, že na základě vyjádření požárního specialisty Zhotovitele je nutné z důvodu zásahu do chráněné únikové cesty, kterým je prodloužení schodiště do úrovně střechy, provést aktualizaci stávajícího požárně bezpečnostního řešení (dále jen „**PBŘ**“) budovy 24. Vzhledem k tomu, že existuje více možností, jak provést aktualizaci PBŘ, je nutné projednat tyto varianty řešení s dotčeným orgánem Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. S ohledem na dosavadní zkušenosti lze odůvodněně předpokládat, že lhůta pro jejich vyjádření bude činit minimálně 30 dní od obdržení žádosti o vyjádření. Zároveň je nutné vzít v úvahu současnou situaci, týkající se koronavirové pandemie, kdy je vzhledem k vyhlášeným opatřením vlády a nouzovému stavu výrazně omezen provoz státních institucí, přičemž nelze v době uzavření tohoto dodatku předvídat další vývoj v této oblasti.

Na předemném kontrolním dni Objednatel dále konstatoval, že dojde z objektivně nepředvídatelných důvodů k prodloužení termínu pro dokončení prací na projektu rekonstrukce záložního datového centra (dále jen „DC“), nacházejícího se v 6. patře, tj. pod střechou budovy B24 (viz ZMR 27/2020). Objednatel předpokládá dokončení projektových prací na rekonstrukci DC v druhé polovině března 2021. V rámci předmětu zadávacího řízení zakázky malého rozsahu na zpracování PD rekonstrukce střešního pláště budovy 24 bylo ze strany Objednatele požadováno po Zhotoviteli koordinovat postup prací na projektu rekonstrukce střechy s projektovými pracemi na rekonstrukci záložního DC. Pro zajištění tohoto požadavku je nutné, aby termín pro dokončení Díla nenastal dříve, než budou ukončeny práce na projektu rekonstrukce DC v 6. patře budovy B24.

- 1.03 V návaznosti na důvody uvedené v předchozím bodě je zřejmé, že z objektivních důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nelze dodržet termín pro dokončení Díla do 31.1.2021, stanovený v čl. 5.03 Smlouvy. Proto smluvní strany uzavírají tento dodatek č.2, kterým se mění znění odstavce 5.03 Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku.

II.

Změna Smlouvy

- 2.01 Dosavadní znění odst. 5.03 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen část díla dle odst. 1.01 písm. a) této smlouvy provést, řádně dokončit a předat objednateli v jeho sídle nejpozději do 31.3. 2021. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného Díla i před sjednaným termínem dokončení. O řádném provedení této části Díla bude vyhotoven oboustranně podepsaný předávací protokol.“

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedené v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.03 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho, že dodatek je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby, oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek č.2, své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 22.1.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

.....
XXX