

DODATEK č. 1 **smlouvy o dílo ze dne 08.09 2020**

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov
IČO: 63553660
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 736 341/0100
zastoupený: PhDr. Milanem Molcem, ředitelem příspěvkové organizace

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KSPROJEKT s.r.o.
sídlo: Jeřabinová 630, 337 01 Rokycany
IČO: 07551321
DIČ: CZ07551321
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2301516835/2010
zastoupený: Ing. Tomášem Kubou, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36959

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII. odst. 12.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

**na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou
činnost
na akci**

**„Zpracování projektové dokumentace k akci – Rekonstrukce objektu Dalovice,
Hlavní 174/22“**

(dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2020 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci „Zpracování projektové dokumentace k akci – Rekonstrukce objektu Dalovice, Hlavní 174/22“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodu posunu termínu dokončení prací a protokolárního předání dokončeného díla.
- B) Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 v článku III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění
- Termín pro dokončení a předání díla dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I odst. 1.15 a 1.16): **do 154 dnů od účinnosti smlouvy**
- E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- F) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: emailem tomas.kuba@ksprojekt.cz. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
- H) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto příloha č. 1 „Žádost o prodloužení termínu SOD ze dne 15. 12. 2020“.

V Rokycanech dne 12. 1. 2021

V Ostrově dne 12. 1. 2021

Objednatel

Adresát:

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov, IČ 63553660, zastoupená ředitelem příspěvkové organizace, PHDr. Milanem Molcem

Žádost o prodloužení termínu SOD

Číslo zakázky:

20_55

Název akce:

Rekonstrukce objektu Dalovice, Hlavní 174/22

Místo stavby:

Adresa: 362 63 Dalovice, Hlavní ulice, čp. 174/22
Katastrální území: K.ú. Dalovice [624586]

Žadatel:**KSPROJEKT s.r.o., Jeřabinová 630, 337 01 Rokycany, IČ: 07551321, DIČ: CZ07551321**

Jednatel: Ing. Tomáš Kuba, Jeřabinová 630, 337 01 Rokycany, dat. nar.: 18. 1. 1987

Žádáme tímto o prodloužení termínu k doložení povolení ke stavbě dle smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace k akci – Rekonstrukce objektu Dalovice, Hlavní 174/22“ z důvodů:

V rámci projekčních prací, kdy je nutné oslovit a sjednat subdodávku od specialistů – projektantů, např. požární technika staveb, zdravotní instalace, statika, apod., se vlivem pandemie COVID – 19 stalo, že naši subdodavatelé, které jsme s touto zakázkou s předstihem oslovili a kteří přislíbili termíny dle našich požadavků, nemohli splnit požadovaný termín dodání své části projektu, neb sami onemocněli touto nemocí, která jim bránila ve výkonu práce několik týdnů, či měli karanténu z důvodu nákazy člena rodiny a to mnohdy opakovaně.

Z důvodu pozdního odevzdání těchto součástí PD a následné koordinace s ostatními částmi PD, kdy je mnohdy vyvolána potřeba opětovných oprav dílčích součástí, došlo k průtahy při pořízení PD, která je podkladem pro vydání povolení ke stavbě, a to bez zavinění naší společnosti, která také byla postižena nákazou COVID – 19 tím, že i naši

projektanti měli karanténu, někteří i opakovanou, či sami nemocí onemocněli, kdy pracovní neschopnost trvala v délce max. 3 týdny.

Objednání těžké práce u jiných projektantů se jevílo jako neefektivní, neb tito již měli nasmlouvanou jinou práci a nebyli by schopni závazku dostát v roce 2020, ale až zhruba v polovině roku 2021, odhlédneme – li od skutečnosti, že i tito lidé se mohli potýkat s tímiž problémy stran onemocnění COVOD -19.

V závěrečných fázích zpracování PD pak byla zjištěna skutečnost, že vodovodní přípojka nemá dostatečnou kapacitu a je tedy nutné dořešit její zkapacitnění, což si opět vyžádá oslovení specialisty – projektanta s novým termínem zhotovení PD řešícím tuto problematiku.

Žádáme tedy o prodloužení lhůty plnění o 31 dní, po které nebylo z objektivních důvodů plnění možné.

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem

V Rokycanech dne 12.1.2021

Kontaktní údaje:

Kontakty:

Doručovací adresa: Antonína Uxy 993, 337 01 Rokycany

Telefon / mobilní telefon: , 776 262313 (Ing. Kuba), 777521099 (p. Svobodová)

Fax / e-mail: : info@ksprojekt.cz

Datová schránka: (zw9mj5m)

KS PROJEKT s.r.o.

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

tel. 778 096 036

e.mail.: info@ksprojekt.cz

Stránka 2 z 2