

název díla:	Sanační opravy kolektorů Centrum		
smlouva číslo:	SODM - 6/2020	ze dne:	05.03.2020
zhotovitel:	VISTORIA CZ. a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 3

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	15.02.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	15.02.2021		

Popis změny, případně náčrtek :

- 1) V průběhu injektáží na šachtě Ka bylo zjištěno, že kaverny jsou daleko větší, než bylo odhadnuto. Z tohoto důvodu investor požaduje dokončení injektáží tak, aby byl vyplněn veškerý prostor kaveren. Nárůst množství injektážní hmoty je 17,36m² a k tomu odpovídající počet hodin. - Vícepráce
- 2) Při injektování na šachtě Ka na žádost investora byl změněn postup vyplňování kaveren a nebyla realizována položka 222113131 v počtu 32 ks - Méněpráce

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Petr Cupal	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Martin Frejlach	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Drahomír Piksa	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 13,77%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/	5 761 961,45 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	511 541,68 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	-5 257,60 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	304 932,32 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	-18 011,52 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	6 555 166,33 Kč

Zpracoval: Martin Frejlach V Praze dne: 20.01.2021