

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1332/2016
číslo smlouvy zhotovitele: 03–SMO–3342–5829/16

Název díla:

Vodní dílo Smolov - studie proveditelnosti

SMLOUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání ve věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel. [redacted] fax: [redacted]
e-mail: * [redacted] tel.: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlo: Nábřežní 4/90, Praha 5, PSČ 150 56
zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsdou představenstva
Ing. Jiří Valdhensem, členem představenstva
oprávněn k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 03
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: [redacted] fax: [redacted]
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: „Vodní dílo Smolov – studie proveditelnosti“ ze dne 29.8.2016, a to z důvodu níže uvedených změn, které byly zjištěny v průběhu realizace díla a které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat.
2. Popis změn:
Dle čl. IV. Smlouvy o dílo - „SOUČINNOST OBJEDNATELE“, a dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo – „VD Smolov: rozsah a obsah předmětu studie“, se objednatel zavázal zajistit pro zhotovitele, mimo jiné, podklady týkající se platných N-letých a m-denních průtoků stanovených ČHMÚ.

Objednatel objednal zpracování požadovaných podkladů zpracovateli – Českému hydrometeorologickému ústavu (dále jen „ČHMÚ“) s tím, že pro zpracování hodnot povodňového průtoku Q_{1000} a teoretických povodňových vln odpovídajících periodicitě $p=0,01$ a $p=0,001$ (dále jen „hydrologické podklady“) byl po dohodě mezi objednatelem a ČHMÚ stanoven termín odevzdání hydrologických podkladů nejpozději do 31.3.2017. Zpracované podklady předá objednatel bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Na základě jednání v rámci výrobního výboru č. 3, který se konal 23.11.2016, bylo dohodnuto, že zhotovitel je připraven dokončit předmět díla do 75 dní ode dne, kdy mu objednatel předá hydrologické podklady.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

Článek II. smlouvy, „DOBA PLNĚNÍ“, nově zní:

1. Plnění smlouvy bylo zahájeno 18. 8. 2016 a dílo bude předáno nejpozději do 200 dní od zahájení plnění nebo do 75 dní od předání výše uvedených hydrologických podkladů objednatelem zhotoviteli.
2. Za písemný doklad o předání předmětu díla se považuje předávací protokol podepsaný osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech technických, uvedenou v záhlaví smlouvy.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.