



Číslo dokumentu :

Počet příloh :

1+2

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISŤE ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo ZL: **ZL049**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 24.10.2020

Objekt / soubor: **Vytápění**
Předmět změny : **Doplnění bojleru o topnou patronu**
Důvod změny : **Doplnění bojleru o topnou patronu**

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na jinou část smlouvy: SUB investora = převzetí

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /**Doplnění bojleru o topnou patronu a s tím související práce elektro a měření a regulace.****VÝPOČET**

Celkem přípočet	25 176 Kč
Celkem odpočet	0 Kč
Celkem změna	25 176 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

podpis: [redacted]

Datum:

10.12.2020

Zástupce projektanta:

jméno: [redacted]

Datum:

10.12.2020

TDI:

jméno: [redacted]

Datum:

10.12.20

Zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo :

ZL049

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **25 176 Kč**

Nový termín dokončení:

bez vlivu na termín

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno: [redacted]

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno: [redacted]

podpis: [redacted]

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 2

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ ČHMÚ
Na Šabatce 2050/17, Praha 4

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena SoD	Jedn. Cena ZL	Cena
		Vytápění					
		Doplnění topné patrony					
		Topná spirála do boileru s termostatem	kus				
		Topná spirála 6,0kW / 3x400V					
		Uzavření a vypuštění ohřivače	kpl				
		Demontáž krytu boileru a montáž otopného tělesa	kpl				
		Zpětné napuštění	kpl				
		Kabel CYKY 4x5	m				
		Jistič 16A/3C, svorky	ks				
		Přemístění topných registrů					
		Vypuštění systému	hod				
		Odpojení a demontáž topného registru včetně konzol	kpl				
		Montáž topného registru	kpl				
		Připojení registru od místa stávající přípojky	kpl				
		Napuštění rozvodů a odvzdušnění systému	hod				
		Zkouška těsnosti přípojek	kpl				
		Měření a regulace					
		Přepínač, 2x relé s patiči, drobný materiál	ks				
		Kabeláž do rozvaděč	m				
		Montážní práce	hod.				
		Úprava rozvaděče	kpl				
		SW, test 1:1, uvedení do provozu	kpl				
17	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%				
		CELKEM PŘÍPOČET					25 176 Kč
		CELKEM ODPOČET					0 Kč
		CELKEM ZMĚNA					25 176 Kč