

ZMĚNOVÝ LIST

03

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy
Investor: Město Buštěhrad
Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Vjezd z ulice Javorová

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Při zpracování architektonické studie nástavby MŠ bylo zadavatelem (město Buštěhrad) požadováno vytvoření vjezdu a vstupu z ulice Javorová. Tento požadavek pak následně nebyl ve stupních DSP ani DPS dále rozpracován.

V opravené a doplněné dokumentaci k provedení stavby jsou všechny související práce již obsaženy, jedná se úpravu oplocení, rozšíření zpevněných ploch, osazení nové vstupní brány pro příjezd do zásobovacího dvora, osazení vstupní branky pro alternativní příchod do areálu MŠ.

Veškeré tyto práce byly vyčísleny jako vícepráce.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce	245 491,17 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Celkem	245 491,17 Kč bez DPH

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Výkres situace s vyznačením úprav
- Rozpočet změny

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

stanovisko projektanta stavby:

stanovisko technického dozoru stavby: