

ZMĚNOVÝ LIST

04

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy
Investor: Město Buštěhrad
Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Prádelna v 1.PP

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Při zpracování projektové dokumentace (architektonická studie, DSP, DPS) nebyly dořešeny veškeré provozní souvislosti s ohledem na nástavbu 2.NP. V současné době je praní prádla umístěno v několika nevhodných prostorách po objektu MŠ, záměrem zřizovatele je soustředit tuto činnost do jednoho místa tak, aby byly splněny zejména kapacitní požadavky. Z dispozičního hlediska bylo jako nejvhodnější shledáno přemístění prádelny do samostatné místnosti v 1.PP.

Stavební práce pro přemístění prádelny spočívají v instalaci shozu na prádlo, úpravě prostor (obklady, dlažby) a v úpravě a doplnění technických instalací (přečerpávání odpadních vod, doplnění kanalizace, rozvodu vody, elektroinstalace).

V opravené a doplněné dokumentaci k provedení stavby jsou všechny související práce již obsaženy, byly vyčísleny jako vícepráce.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce	147 912,85 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Celkem	147 912,85 Kč bez DPH

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Půdorys suterénu (č. výkresu 1.1.1b)
- Rozpočet změny

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

stanovisko projektanta stavby:

stanovisko technického dozoru stavby: