

ZMĚNOVÝ LIST

05

Název stavby: Město Buštěhrad – rozšíření mateřské školy
Investor: Město Buštěhrad
Zhotovitel: Martin Vršecký, s.r.o.

PŘEDMĚT ZMĚNY

Méněpráce

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Po zpracování statické části projektové dokumentace nového stropu nad 1.NP byly vyčísleny méněpráce přímo související s doplněnou nosnou konstrukcí (změny profilů ocelových nosníků). Po zapracování změn i do architektonicko-stavební části došlo vlivem změny skladby podlah k odpočtu množství v položce „Násyp pod podlahy z perlitu“.

V opravené a doplněné dokumentaci k provedení stavby jsou tyto práce obsaženy ve formě odpočtu.

CENOVÝ VLIV

Vícepráce	0 Kč bez DPH
Méněpráce	-48 985,04 Kč bez DPH
Celkem	-48 985,04 Kč bez DPH

VLIV NA HARMONOGRAM PRACÍ

Bez dalšího prodloužení doby stavby (ZL2 - dokončení stavby červen 2021).

PŘÍLOHY

- Rozpočet změny

STANOVISKA ZÚČASTNĚNÝCH

stanovisko investora:

stanovisko projektanta stavby:

stanovisko technického dozoru stavby: