

Dodatek č. 4
ke Smlouvě SML/0389/18

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí
a stavebních povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/49724: NAPAJEDLA, UL. DR. BENEŠE“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	709 348 60
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Ing. Kamil Prokůpek
Adresa:	Jetelová 677, 763 14 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	č.j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3
IČO:	72318481
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupen:	Ing. Kamil Prokůpek
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Kamil Prokůpek
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 07. 05. 2018 uzavřely „Smlouvu č. SML/0389/18 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 30. 07. 2018 uzavřely dodatek č. 1, dne 12.12.2018 dodatek č. 2 a dne 14.05.2020 dodatek č. 3 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, 2 a 3, dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů dílčích částí plnění Smlouvy. Důvodem jsou průtahy se zajištěním souhlasů se stavbou od vlastníků pozemků dotčených předmětnou stavbou (část stavby investorovaná městem Napajedla) – požadavky na směnu pozemků a návazné procesy schvalování radou a zastupitelstvem města Napajedla. V závislosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-COV-2 lze předpokládat zdržení v nabytí právní moci územního rozhodnutí a předání orážené projektové dokumentace. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy, aby byla zajištěna kontinuita stavby ve vztahu k jednotlivým investorům v souvislosti se společným postupem prací (přípravných a projekčních) s městem Napajedla.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. b), c), d)** ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem,
1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části nejpozději do **30. 04. 2021**
 - c) zpracování PD a předání 1 paré DSP nejpozději do **31. 05. 2021**
 - d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem
a předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části
a 1 paré kontrolního rozpočtu a plánu BOZP nejpozději do **31. 08. 2021**
- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2.** ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 2. Termín plnění inženýrské činnosti:**
- a) zajištění územního rozhodnutí s NPM nejpozději do **30. 04. 2021**
 - b) zajištění stavebního povolení s NPM nejpozději do **31. 08. 2021**
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.3 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 29.12.2020

Ve Zlíně, dne: 28.12.2020

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Kamil Prokůpek