

SILNICE III/05417: HORNÍ NĚMČÍ, MOST EV.Č. 05417-4

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0260/19

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

PROKOP MOSTY s.r.o.

Sídlo: Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno - Lesná
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55269
IČO: 27731405
DIČ: CZ27731405
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23. 04. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0260/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 11.6.2020 uzavřely dodatek č. 1 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem jsou průtahy během stavebního řízení. Žádost o vydání společného povolení byla podána na příslušný stavební úřad dostatečně včas (počátek října 2020). Společné povolení nebylo ani po mnoha urgencích k aktuálnímu datu vydáno. V závislosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-COV-2 lze předpokládat zdržení v nabytí právní moci společného povolení a předání projektové dokumentace potvrzené příslušným stavebním úřadem. V návaznosti na výše uvedený důvod dochází k úpravě termínu plnění dílčích částí Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

- 2.1 **Článek IV. Termíny a místo plnění, odst. 4.2, 4.3**, ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazují novým textem, který zní:

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 4.2 | <i>Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do:</i> | 31.03.2021 |
| 4.3 | <i>Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do:</i> | 31.03.2021 |

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 29.12.2020

V Brně, dne: 28.12.2020

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Ivo Prokop
jednatel