

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE**

**Název zakázky: „Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST Bohumín
Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice – Chalupki“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S- 3567/2019

ISPROFIN/ SUBISPROFIN: 3273214901/5813520044

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: **Brno, Heršpická 758/13, 619 00**

IČO: **29285801**, DIČ: **CZ29285801**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Brně**,
spisová značka **C 71057**

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Ondřejem Čechem**

Korespondenční adresa: **Heršpická 758/13, 619 00, Brno**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S – 112 – 2019**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a pokynu Objednatele k přerušení prací dle čl. 3.9 a čl. 3.13 obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, dohodly na úpravě dílčích termínů plnění Díla, které jsou nově uvedeny v aktualizované Příloze č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 1.2 Důvodem pro úpravu termínů je přerušení postupu prací. Pokyn k přerušení prací byl dán Objednatelem dopisem ze dne 2. 3. 2020. Následně byly práce na Díle obnoveny pokynem k obnově prací dopisem ze dne 30. 11. 2020.
- 1.3 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 15.1.2021

V Brně dne 22.1.2021

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu Záměr projektu + Doprovodná dokumentace stavby, k připomínkám. Plnění bude dále obsahovat vyčíslení investičních nákladů a koncept ekonomického hodnocení.

Bude dokončeno a předáno **do 31. 3. 2021** Fakturováno bude **812 875,- Kč bez DPH**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu dopracování Záměru projektu + Doprovodné dokumentace stavby a dopracování dalších částí z přesné specifikace předmětu veřejné zakázky.

Bude dokončeno a předáno **do 30. 6. 2021**
Fakturováno bude **290 312,- Kč bez DPH**

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu spolupráce při schvalování ZP.

Bude dokončeno **projednáním v Centrální komisi
Ministerstva dopravy**
Fakturováno bude **58 063,- Kč bez DPH**

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh (doprovodná dokumentace + EH) je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.