

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data dle platného znění.



KUJCP01NCP9U

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 708 90 650
DIČ: CZ70890650
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou – hejtnanem Jihočeského kraje
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: **UNIGEO a.s.**, Místecká 329/258
720 00 Ostrava - Hrabová
IČ : 45192260
DIČ: CZ45192260
Zastoupený: Ing. Jan Pekař – generální ředitel
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2111079929/2700

Oprávnění k podnikatelské činnosti: Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 386

dále jen zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Podrobný geotechnický průzkum II/140 k.ú. Putim“ (okr. PI), Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 010/20/094/03/00 ze dne 10. 08. 2020 (dále jen „Smlouva“) takto:

Předmět dodatku:

Na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2020 bylo předmětem této zakázky provedení podrobného geotechnického průzkumu v trase navržené homogenizace silnice II/140 na základě projektu podrobného geotechnického průzkum vypracovaného společností ArtepGeo s. r. o.. V rámci přípravných a administrativních prací byly vlastníkům pozemků zaslány dohody o provádění geologických prací pro získání souhlasu se vstupem na tyto pozemky. Od části vlastníků a uživatelů pozemků zhotovitel obdržel negativní stanoviska s prováděním průzkumových prací v tomto období s ohledem na množství srážek a podmáčený terén, což by mělo za následek poškození plodin a samotných pozemků. Výsledkem je, že terénní vrtné práce v současné době nelze realizovat a musí se odložit na období vhodnějších klimatických podmínek (tj. zámruzu) vhodných pro pojezd těžké mechanizace (vrtné soupravy a doprovodných vozidel) tak, aby nedošlo k neúměrným škodám na pozemcích (rekultivačních, příp. zemědělských na plodinách).

Na základě údajů o mrazových dnech z předchozích let původní termín pro dokončení prací 10. 3. 2021 nemusí být dostatečný pro realizaci průzkumových prací s minimalizací dopadů na dotčené pozemky. Z důvodu klimatických podmínek je nově navržený termín dokončení posunut na 30. 4. 2021.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na dobu plnění díla, a proto se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

Dodatkem č. 1 se ruší v článku č. 3 Doba plnění – odstavec 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu: a nahrazuje se novým odstavcem takto:

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Podrobný geotechnický průzkum vč. přípravných prací – **do 30. 4. 2021**
- Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 010/20/094/03/00 (číslo smlouvy objednatele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.


Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Č. Budějovicích dne 22. 1. 2021



.....
objednatel

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



V Ostravě dne 5. 1. 2021



.....
/ zhotovitel

Ing. Jan Pekař
generální ředitel UNIGEO a.s.

UNIGEO a.s.
02 Místecká 329/258
720 00 Ostrava-Hrabová