

8. VPR/-17/193

Dodatek č. 3

k Souhrnu smluvních dohod (ke Smlouvě) č. 07PT-000821 ze dne 02.08.2017

na realizaci zakázky

„R6 Nové Strašecí - Řevničov, stavební dozor“

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

██████████ generálním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████ ředitel správy Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████, HIR zástupce Správce stavby

██████████, vedoucí TDS

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně
a

společností „SUDOP GROUP, TDI-A“

společnost **PUDIS a.s.**

se sídlem

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ:

452 72 891

DIČ:

CZ45272891

zastoupenou:

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou

představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

jako vedoucí **Společník a Správce** společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A“

společnost **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno,

IČ:

463 47 488,

DIČ:

CZ46347488,

zastoupenou:

██████████, předsedou

představenstva,

██████████, místopředsedou představenstva,

██████████, členem představenstva,

jako **Společník** společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A“

Společnost DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem:

Bratislava, Kominárská 2, 4, PSČ 832 03

IČ:

313 22 000

DIČ:

CZ313 22 000

zastoupenou:

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

██████████, členem představenstva

společnost **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov,

IČ:

257 93 349,

DIČ:

CZ 25793349,

zastoupenou:

██████████, předsedou představenstva,

██████████, místopředsedou

představenstva,

██████████, místopředsedou představenstva,

██████████ členem představenstva

jako **Společník** společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A“

společnost **DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem

Praha 5, K hájům 946/10, PSČ 155 00

IČ:

279 55 834

DIČ:

CZ279 55 834

zastoupenou:

██████████, statutárním ředitelem

jako **Společník** společnosti „SUDOP GROUP, TDI-A“

(dále jen „**Konzultantem**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.08.2017 Souhrn smluvních dohod (Smlouvu) č. 07PT-000821, uzavřenou na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „R6 Nové Strašecí - Řevničov, stavební dozor“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Důvodem uzavření dodatku č.3 je navýšení smluvní ceny v souvislosti s aktuálním stavem konce stavby zhotovitele včetně vyvedení stavby. Původní termín dokončení stavby byl 29.5.2021 a prodloužení o 20 dní bylo zapříčiněno:
 - a) vícepracemi z důvodu COVID - 19;
 - b) prodloužením smlouvy Zhotovitele do 18.5.2021;
 - c) přizpůsobením pracovní doby TDI pracovní době Zhotovitele;
 - d) přizpůsobením kontroly TDI i na dny pracovního volna a klidu - probíhali kontinuálně práce i v těchto dnech.

Proto skutečný stav ukončení stavby zhotovitele bude 18.6.2021.

3. Nejedná se o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. 5 ZZVZ.

Čl. I

1. Rozpis služeb sloužící k nacenění se tímto mění následujícím způsobem:

| | |
|---|---------------------------|
| Původní Cena dle Smlouvy bez DPH | |
| vč. Dodatků č.1 a 2: | 37.982.200,- Kč |
| Navýšení dle Dodatku č. 3: | 1.750.625,- Kč |
| Cena bez DPH ve znění Dodatku č. 3: | 39.732.825,- Kč |
| DPH ceny ve znění Dodatku č. 3: | 8.343.893,25,- Kč |
| Cena ve znění Dodatku č. 3 včetně DPH: | 48.076.718,25,- Kč |

2. Příloha A ZOP- Rozpis služeb sloužící k nacenění se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Konzultanta
Sdružení „SUDOP GROUP, TDI-A“
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení
PUDIS a.s.

V Karlových Varech dne: 28-01-2021

V Praze dne: _____






ředitel správy Karlovy Vary

předseda představenstva
PUDIS a.s.





 k
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.



Stavba:
Zhotovitel:

"D6 Nové Strašecí - Řevničov"
SUDOP GROUP, TDI - A

předpoklad čerpání do konce stavby - DODATEK č.3

| č. | Pozice | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asistent správce stavby - vedoucí TDS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 | pomocný pracovník SS pro administ. činnost | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | pomocný pracovník SS pro kontrolu rozpočtů | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 | pomocný pracovník SS pro inženýring | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | právník | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 | koordinátor BOZP | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7 | asistent specialista geotechnika | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | asistent specialista pro poz.komunikace | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | asistent specialista pro poz.komunikace | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 10 | asistent specialista pro mostní kce. a zdi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | asistent specialista pro trubní vedení | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | asistent specialista v oboru elektro | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13 | asistent specialista geodet ÚOZI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | asistent specialista PKO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | asistent specialista pro přejímku ocel.kcí. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | asistent specialista ekodozor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17 | pomocný pracovník SS pro kontrolu jakosti | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | expert - inženýrská geologie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | expert - pozemní komunikace | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | expert - mosty a inženýrské konstrukce | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 21 | expert - produktovody | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | expert - elektrotechnická zařízení | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Navýšení oproti SOD celkem (Kč):

Navýšení oproti SOD celkem (%):

| | |
|----------------------------|--|
| Celkem dodatek č.3: | |
| DPH 21% | |
| Celkem s DPH: | |

Zpracoval :
asistent správce stavby - vedoucí TDI