



„ZŠ Smetanova 460, Lanškroun, stavební úpravy a přístavba výtahu - dokončení“			
Změnový list č.: ZL- 01		Datum předložení:	14.12.2020
		Datum schválení:	
Objednatel:	Město Lanškroun		
TDI:	Petr Kolínský		
Zhotovitel:	EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh		
Změnový list předkládá:	EKOZIS spol. s r.o.		
Stavba	„ZŠ Smetanova 460, Lanškroun, stavební úpravy a přístavba výtahu - dokončení“		
Specifikace ZL: <i>Neočekávané změny, které vznikly během provádění díla a které nebylo možno předpokládat během zpracování PD a změny provedené v souladu se zadáním objednatele.</i>			



odůvodnění změny:

- 1) Montáž střešních oken 66x118 cm** – jedná se o nedočerpání této položky. Montáž 2 kusů byla provedena původním dodavatelem (společnost OHL ŽS, a.s.).

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 3 102,00 Kč bez DPH

- 2) Okna střešní** - jedná se o nedočerpání této položky. 8 kusů oken bylo dodáno původním dodavatelem v novém rozpočtu měla být pouze montáž.

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 96 360,00 Kč bez DPH

- 3) Tubusový světlovod sada** – jedná se o nedočerpání této položky. 4 kusy bylo dodáno původním dodavatelem v novém rozpočtu měla být pouze montáž.

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 62 040,00 Kč bez DPH

- 4) Tubus světlovodný** – jedná se o nedočerpání této položky. 10,80 m bylo navíc – nebylo nutno montovat.

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 36 702,20 Kč bez DPH

- 5) Žebřík ke komínové lávce** – jedná se o nedočerpání této položky. 1 kus š. 0,6 m, délka 2 m. vstup ke komínu byl řešen jiným způsobem – nebylo třeba namontovat.

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 6 250,00 Kč bez DPH

- 6) E1 Žárovkové svítidlo nástěnné** – jedná se o nedočerpání této položky. 18 kusů těchto světel mělo být namontováno v prostoru mezi podlahou a stropem. Tento prostor není běžně přístupný a bylo by obtížné zde provádět následné revize, proto se od montáže upustilo.

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 9 882,00 Kč bez DPH

- 7) E1 Žárovkové svítidlo nástěnné, montáž** – jedná se o nedočerpání položky (stejně, jako položka č. 6)

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 5 940,00 Kč bez DPH

Finanční dopad změny ZL - 01:

Vícepráce celkem: 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce celkem: - 220 283,20 Kč bez DPH
Rozdíl - snížení ceny: - 220 283,20 Kč bez DPH



Stanovisko TDI: Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu smlouvy o dílo	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	Změnový rozpočet

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:	
..... Petr Kolínský, TDI Ing. Ivana Smolová, projektant
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji
..... Ing. Roman Šesták, stavbyvedoucí, EKOZIS spol. s r.o. Mgr. Radim Vetchý, starosta města
DATUM:	DATUM: