

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
IČO: 26000202
DIČ: CZ26000202
DIČ pro účely DPH: CZ699004900

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel PS-STAV Náchod s.r.o.

se sídlem: Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
zastoupený: Pavlem Sedláčkem, jednatelem
IČ: 28858531
DIČ: CZ2885831

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31554

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

dále též „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 1. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Stavební úpravy radiologického oddělení v nemocnici Broumov – II.**“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. XIV. smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), kdy v souvislosti s okolnostmi, které objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a kterým nebylo možné zabránit, a to ani ze strany zhotovitele. Po dobu provádění stavebních úprav probíhajících na základě Smlouvy o dílo ze dne 6. 1. 2021, probíhaly souběžně stavební práce ze strany vlastníka nemovitosti, jež částečně zasahovaly do rekonstruovaných prostor (výměna oken ze strany vlastníka nemovitosti) a následně došlo ze strany vlastníka k omezení možnosti provádět práce zhotovitelem stavby dle předmětné smlouvy. Důvodem bylo úplné zastavení stavebních prací ze strany vlastníka, což vedlo k zastavení prací zhotovitele, neboť bez výměny oken a s tím souvisejících prací, nebylo možné pokračovat v plánovaných stavebních úpravách dle harmonogramu. Kompletní průběh prací je monitorován a je součástí zápisů KD. Smluvní strany se proto dohodly na pozastavení stavebních úprav s tím, že přerušením se nezmění celková délka stavebních úprav.
2. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění o 13 dnů.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek III, odstavec 3.1 původní smlouvy o dílo se mění takto:
 - a. Zahájení činnosti zhotovitele: Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele 3 pracovní dny od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště.
 - b. Dokončení a předání díla: 16. 2. 2021
2. Příloha č. 3 – Harmonogram prací
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Za objednatele:

V Náchodě dne 26. 1. 2021

Za zhotovitele:

V Náchodě dne 26. 1. 2021

.....
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
RNDr. Bc. Jan Mach
předseda správní rady

.....
PS-STAV Náchod s.r.o.
Pavel Sedláček
jednatel