

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2399/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

BYSTRŮŇ GROUP a.s.
se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8. smlouvy dohodly na uzavření dodatků č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2399/2019/OI/VZKÚ , která nabyla účinnosti dne 22. 08. 2019 (také jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova**“ v k.ú. Moravská Ostrava z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy z důvodu těchto nepředvídatelných okolností je nutno změnit předmět smlouvy. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 890 535,96 Kč bez DPH (tj. 1,43 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši -938 876,46 Kč bez DPH (tj. -1,50 % původní ceny díla), tj. celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 představuje 2.93 % z původní ceny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

čl. II.

Předmět

1. Do článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje za konec současného znění, text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č.9 této smlouvy.“
2. Stávající příloha příloha č. 9 smlouvy se nahrazuje novou přílohou, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 – změnový list č. 06 (CN_Změna stavby, MNP_ÚT vnitřní plynovod, CN Předávací stanice,

MNP_MaR, MNP_Plynovodní přípojka, CN_Vodoměry s dálkovým odečtem) vč. položkového rozpočtu, kdy tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Změnový list č.	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
<i>Celkem ZL 06</i>	<i>-48 340,50</i>	<i>-7 251, 08</i>	<i>-55 591,58</i>
<i>Cena díla dle původní smlouvy</i>	<i>62 444 439,70</i>	<i>9 366 665,96</i>	<i>71 811 105,66</i>
<i>Cena z dodatku č.1</i>	<i>1 334 512,99</i>	<i>200 176,95</i>	<i>1 534 689,94</i>
<i>Cena z dodatku č.2</i>	<i>-48 340,50</i>	<i>-7 251, 08</i>	<i>-55 591,58</i>
<i>Cena díla (celkem)</i>	<i>63 730 612,19</i>	<i>9 559 591,83</i>	<i>73 290 204,02</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05731/RM1822/85 ze dne 19.01.2021. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2399/2019/OI/VZKÚ s nabytím účinnosti dne 22. 08. 2019, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2399/2019/OI/VZKÚ, která nabyla účinnosti dne 22.08.2019
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 9 smlouvy – Změnový list č. 06 vč. rozpočtu
Příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla - aktuální

Za objednatele

Datum: 28.1.2021


Místo: Ostrava



„podepsáno elektronicky“

Datum: 25.1.2021

Místo: Ostrava



„podepsáno elektronicky“