

Dohoda o narovnání *OR/21/70368*

uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

zastoupen

Bankovní spojení: ČSOB a.s

č. ú.: 8010-503087443/0300

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. OR/20/22496 na zhotovení stavby „Modernizace mostu ev. č. 644 - 002 Pěčíkov“ (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI. odst. 6 Smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na skutečnost, že stavba „Modernizace mostu ev. č. 644 - 002 Pěčíkov“ měla být v souladu s ust. čl. I. odst. 2 Smlouvy provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností BENING s.r.o., se sídlem Benešov u Semil 7, PSČ 512 06, IČ: 04773039, je pochybné neprovedení částí stavebních prací vyplývajících ze změnového listu č. 1 v celkové výši 63 683,40 Kč bez DPH.

Článek II.

Sporná práva a povinnosti

1. Přes absenci dodatku Smlouvy, který by řešil neprovedení předepsaných částí stavebních prací dle změnového listu č. 1 v celkové výši 63 683,40 Kč bez DPH, je zřejmé, že nedošlo k realizaci celého rozsahu díla dle Smlouvy, byť neprovedení prací bylo zohledněno při fakturaci. Je tak sporné, jestli byl předmět díla proveden v souladu s požadavky objednatele.

Článek III. Narovnání

1. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly na narovnání nejasných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a to takto:
S ohledem na neprovedení prací specifikovaných v čl. II. odst. 1 této Dohody se smluvní cena bez DPH uvedená v čl. II. odst. 1 Smlouvy snižuje o částku 63 683,40 Kč Kč, tedy o 77 056,91 Kč vč. DPH.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této Dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
3. Tato Dohoda o narovnání byla schválena Radou Pardubického kraje dne 21. 12. 2020 usnesením č. R/117/20.
4. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Dohody odešle Dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Dohody objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této dohodě, budou použity výhradně pro účely plnění této dohody a dotčené smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích dne

V Brně dne

Za objednatele

Martin Netolický

 Digitální podpis:
28.01.2021 12:04

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Za zhotovitele:



OHL ŽS, a.s.



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel: OHL ŽS a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum: 20.11.2020

Název akce: Modernizace mostu ev.č. 644-002 Pěčínov

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Předmět změny:****SO 010.1_ZV_ OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Publicita projektu - informační/prezentační billboard po dobu stavby o rozměru 5,1x2,4 m****Odečet 1 ks****SO 010.1_ZV_ OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA Publicita projektu - pamětní deska betonová s mosaznou tabulkou o rozměru 30x40 cm s životností min. 5 let****Odečet 1 ks****SO 201_ZH_ MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI DN 50****Odečet 1 ks****Popis a zdůvodnění změny:****SO 010.1_ZV_ OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Publicita projektu - informační/prezentační billboard po dobu stavby o rozměru 5,1x2,4 m**

Objednatel oznámil, že na danou stavbu není potřeba osazovat

SO 010.1_ZV_ OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA Publicita projektu - pamětní deska betonová s mosaznou tabulkou o rozměru 30x40 cm s životností min. 5 let

Objednatel oznámil, že na danou stavbu není potřeba osazovat

SO 201_ZH_ MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI DN 50

Upřesnění v RDS , odvodnění izolace je řešeno podélným a příčným sklonem nosné konstrukce

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**



Souhlasné

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasné

**Ing. Milan
Skýba**Digitálně podepsal
Ing. Milan Skýba
Datum: 2021.01.26
09:26:30 +01'00'

Příloha : - Položkový rozpočet změn ve formátu .xls, .xml, .pdf

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01
Zhotovitel:	OHL ŽS a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	20.11.2020
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> SO 010.1_ZV_ OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Publicita projektu - informační/prezentační billboard po dobu stavby o rozměru 5,1x2,4 m Odečet 1 ks SO 010.1_ZV_ OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA Publicita projektu - pamětní deska betonová s mosaznou tabulkou o rozměru 30x40 cm s životností min. 5 let Odečet 1 ks SO 201_ZH_ MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI DN 50 Odečet 1 ks <u>Popis a zdůvodnění změny</u> SO 010.1_ZV_ OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Publicita projektu - informační/prezentační billboard po dobu stavby o rozměru 5,1x2,4 m Objednatel oznámil, že na danou stavbu není potřeba osazovat SO 010.1_ZV_ OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA Publicita projektu - pamětní deska betonová s mosaznou tabulkou o rozměru 30x40 cm s životností min. 5 let Objednatel oznámil, že na danou stavbu není potřeba osazovat SO 201_ZH_ MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI DN 50 Upřesnění v RDS , odvodnění izolace je řešeno podélným a příčným sklonem nosné konstrukce	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 63 683,40,- Kč	0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 63 683,40 Kč	
Výsledná cena změny s DPH :	
- 77 056,91 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
 Digitální podpis: 26.01.2021 11:04	
Datum:	Datum: