

## ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

<b>Stavba</b>	<b>Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace</b> (název dle Smlouvy o dílo)				
<b>Smlouva</b>					<b>číslo ZL:</b>
<b>Objednatel</b>	<b>SVK PK</b>				<b>ZL 17</b>
<b>Zhotovitel</b>	<b>BERGER BOHEMIA a.s.</b>				
<b>Místo</b>	<b>Plzeň - Bory, Budova č. 16</b>				
<b>Číslo revize ZL</b>	1	<b>Datum revize ZL</b>		20.11.2020	
<b>Stručný název ZL:</b>	<b>Provizorní připojení objektu č. 16 a 17</b>				
<b>Předmět změny:</b> <i>Provedení provizorního připojení budov č. 16 a 17 do doby zajištění trvalého připojení od dodavatele elektrické energie</i>					
<b>Odůvodnění změny:</b> <i>Provedení provizorního připojení budov č. 16 a 17 vlivem nezajištění dostatečného proudu od dodavatele elektrické energie v době uvedení objektů do provozu. Uvedené opatření zajistí připojení budov z provizorní přípojky a z původní přípojky do doby zajištění definitivního proudu od dodavatele elektrické energie.</i>					
<b>Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:</b>  <i>odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí</i>					
<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> <i>Tyto práce úzce navazují na práce obsažené v původních zadávacích podmínkách. Jedná se především o rozšíření stávajícího vybavení či o doplnění kabeláží do realizovaných výkopů což by v případě zadání jinému dodavateli bylo neekonomické případně. Část prací je dále neoddělitelná od prací prováděných v rámci zakázky. Jejich změnu by musel řešit každý uchazeč o veřejnou zakázku, protože změna rozsahu těchto prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vlivem rozhodnutí třetí strany (dodavatele elektrické energie). Tyto změny rozsahu jsou nezbytné a účelné pro provedení a dokončení celé veřejné zakázky jedním dodavatelem a jejich oddělení a samostatné zadání by bylo neúčelné, neekonomické, znamenalo by přerušení prací a značně by prodloužilo dokončení stavby.</i>					
<b>Vliv na cenu díla:</b> ano <b>rozpočet:</b> v příloze ZL					
		<b>cena:</b>	47 468,96	Kč	bez DPH
	<b>Odpočty</b>	<b>cena:</b>	<b>0,00</b>	Kč	bez DPH
	<b>Přípočty</b>	<b>cena:</b>	<b>47 468,96</b>	Kč	bez DPH
	<b>Rozdíl - Přípočet</b>	<b>cena:</b>	<b>47 468,96</b>	Kč	bez DPH
	<b>Hodnota změny</b>	<b>cena:</b>	47 468,96	Kč	bez DPH
<b>Vliv na termín dokončení :</b> Ne <b>Vliv na postupné termíny dle HMG</b> Ne					
<b>Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):</b> Ano <i>Projektová dokumentace skutečného provedení</i>					
<b>Přílohy :</b> Položkový rozpočet změn					
<b>Za zhotovitele předložil:</b> <b>Firma:</b> BERGER BOHEMIA a.s.					
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b> <i>Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu</i> <b>Datum</b> 20.11.2020					
<b>Stanovisko projektanta :</b> <b>Firma:</b> AS Projekt					
<i>Souhlasím</i>					
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b> <i>Ing. arch. Daniel Němeček / Jednatel</i> <b>Datum</b> 14.12.2020					
<b>Vyjádření TDS :</b> <b>Firma:</b> D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.					
<i>Souhlasím</i>					
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b> <i>Ing. Josef Malý / TDS</i> <b>Datum</b> 14.12.2020					
<b>Vyjádření objednatele :</b> <b>Firma:</b> SVK PK, p.o.					
<i>Souhlasím</i>					
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b> <i>Mgr. Daniel Bechný / ředitel</i> <b>Datum</b> 14.12.2020					
<b>Odsouhlasil za zhotovitele :</b> <b>Firma:</b> BERGER BOHEMIA a.s.					
<i>Souhlasím</i>					
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b> <i>Jiří Voska / ředitel divize</i> <b>Datum</b> 14.12.2020					
<b>Odsouhlasil za objednatele :</b> <b>Firma:</b> SVK PK, p.o.					
<i>Souhlasím</i>					
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b> <i>Mgr. Daniel Bechný / ředitel</i> <b>Datum</b> 14.12.2020					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce depozitáře SVK PK

Objekt:

01 - VCP

Místo: Plzeň - Bory, Budova č.16

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: SVK PK

Projektant: AS Projekt s.r.o.

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel: Tauchenová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**47 468,96**

D HSV HSV

47 468,96

D A PŘÍPOČTY

47 468,96

55	K	Poi55R	Kabel 1-AYKY-J 4x16 (D+M)	m	55,000	87,36	4 804,80	
----	---	--------	---------------------------	---	--------	-------	----------	--

P

*Poznámka k položce:  
Kabely silové celoplastové s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 33 0166 ed. 2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1.*

1	M	34571431R1	Elektroinstalační box pro připojení vodičů 4x50/4x16, včetně svorkovnic, instalace a zapojení	kus	1,000	6 163,36	6 163,36	
2	M	34571431R	Elektroinstalační box pro připojení vodičů 3x240+120, včetně svorkovnic, instalace a zapojení	kus	1,000	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	Poi28R	Úprava rozvaděče RE objektu 16	kus	1,000	1 904,00	1 904,00	
129	K	Poi129R	Koordinace	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	
135	K	Poi135R	Revize provizorního zapojení	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	
137	K	Poi137R	Drobný úložný a montážní materiál - dle potřeby pro celou dodávku (D+M)	kus	1,000	2 116,80	2 116,80	
3	M	35711651R	Konstrukce pro rozvaděče - boxy	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	741210101R	Pronájem staveništního rozvaděče	měsíc	8,000	1 120,00	8 960,00	