

č. 579 / 2016



DODATEK č. 1



číslo smlouvy objednatele: 203/2016
číslo smlouvy: S/05030802/22500389/001/2016

Smluvní strany

Objednatel:	město Kolín
sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupené	Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu	3661832/0800
telefon	+420 321 748 214
fax	+420 321 720 911
(dále jen objednatel)	

a

Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o.
zastoupená	Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatelem společnosti
ve věcech technických	Ing. Adélou Vokounovou
sídlo	Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
IČ	25148117
DIČ	CZ25148117
bankovní spojení	
číslo účtu	
telefon	+420 321 724 011
fax	
(dále jen zhotovitel)	

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997
(dále jen zhotovitel),

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 203/2016 ze dne 23.03.2016 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.03.2016 smlouvu o dílo č. 203/2016, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v odst. III. Cena za dílo, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.352.177,75 Kč
DPH 21 %	283.957,33 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.636.135,08 Kč

V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba víceprací.

2. Odůvodnění víceprací, které vznikly během výstavby volnočasového areálu V Břizách:

Nutné změny v projektové dokumentaci:

1. Komunikace s paní ředitelkou MŠ Bezručova (Bc. Volfová)

- splnění požadavek na pootočení jedné věže (čtyřvěžového hradu) od původní bezprostřední blízkosti věže u budovy MŠ,
- splnění další požadavek na snížení terénní vlny, čímž došlo k prosvětlení hlavní herní místnosti dětí v MŠ.

2. Ordinace MUDr. Dana Přidalová

- splnění požadavek na přemístění lavičky, která původně byla umístěna přímo pod ordinací paní doktorky.

3. Není řešen prořez stávajících vzrostlých stromů (polámané a popadané větve)

- zdravotní řez na vzrostlých stromech nad navrhovanou travnatou plochou.

4. Stávající oplocení je zrezlé

- nátěr oplocení a vrat/ nové pletivo, některé sloupky.

5. Zkrácení lanového mostu k věži č. 1

- důvod: akceptovatelné vyústění skluzavky (dle projektu bylo vyústění směřováno přímo do stromu).

6. Sejmutí části terénní nerovnosti mezi věžemi 2 a 3

- ukotvení lanového mostu mezi věžemi.

7. Úprava terénní nerovnosti okolo věže č. 4 – sejmutí na úroveň terénu

- ukotvení věže, zahrnuto ornici, z věže sundána lezecká stěna a vytvořen nový herní prvek.

8. Terénní nerovnosti, které měly zůstat po BMX hřišti nejsou vhodné na kotvení prvků

- zásadní problém, kdy tyto navezené hroudy jsou nesoudržné, nestabilní a nelze do nich kotvit herní prvky, jak bylo uvažováno dle projektové dokumentace,
- dojde k ukotvení herních prvků až do země (zabetonuje se), závěrem se terén domodeluje,
- nejvýraznější navýšení ceny.

9. Výsadba vzrostlých stromů (2 ks)

- doporučeno pro vytvoření přirozeného stínu dětem (důvodem vysoké letní teploty s ohledem na asfaltovou plochu),
- umístění 2 ks Jerlínů japonských.

10. Doplnění dopadových ploch

- několik míst v areálu nebylo vůbec řešeno,
- byly doplněny zatravnovací rohože, které určují dětem směr pohybu,
- byla doplněna jutová tkanina pro zpevnění terénních nerovností,
- změna frakce kačírku, kvůli revizi (v PD špatně zadáno).

11. Vyznačení nohejbalového hřiště

- vyměření, barva.

Všechny změny jsou projednány a odsouhlaseny projektantkou Ing. Bednářovou i technickým dozorem investora panem Ing. Jaroslavem Sklenaříkem.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v článku I. odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se na základě víceprací ve volnočasovém areálu dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena díla celkem bez DPH	1.504.678,95 Kč
DPH 21 %	315.982,57 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.820.661,52 Kč

IV.

1. Smluvní strany dále uzavřely ve smlouvě o dílo č. 203/2016 ze dne 23.03.2016, mimo jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:
Volnočasový areál V Břízách
(dále jen „smlouva“) **nejpozději do 06.07.2016**
2. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti v článku 1 odst. 2 se objednatel a zhotovitel dohodli, na dodávce a provedení víceprací, které byly odsouhlaseny technickým dozorem investora panem Ing. Jaroslavem Sklenaříkem.
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva o prodloužení termínu realizace a celková částka za dílo.

V.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku IV. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 mění článek VI. Termín zhotovení díla smlouvy následovně:

VI.

Termín zhotovení díla se mění v článku IV. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

nejpozději do 15.08.2016

VII.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 203/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 203/2016 o dílo ze dne 23.03.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Příloha: cenový soupis víceprací zhotovitele

V Kolíně dne 10.08.2016

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Kolíně dne

11.08.2016


za zhotovitele:



Mgr. Věra Suchomelová
jednatel společnosti



Ing. Karel Sova
jednatel společnosti



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou města Kolína dne 08.08.2016,
č. usnesení 2287/72/RM/2016.**




PhDr. Tomáš Růžička, MPA
II. místostarosta



Mgr. Pavlína Havlíková
zastupitel města

Pověření členové Rady a Zastupitelstva města Kolína



10

10

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

V Kolíně 28.7.2016

Akce: Volnočasový areál V Břízách – Kolín

Volno časový areál V Břízách byl realizován v průběhu měsíců květen až červenec 2016. Vzhledem k mnoha nejasnostem v projektové dokumentaci (nedostatečně prokótované polohy hřišť a jednotlivých hracích prvků) muselo být v rámci kontrolních dnů stavby toto postupně dořešeno. Do časového průběhu provádění prací zasáhl i požadavek na nedostatečný odstup věže od fasády budovy mateřské školy. Herní sestava byla upravena a byl zachován dostatečný odstup od fasády sousedního objektu.


Rovněž oproti výkazu výměr stavebních prací bylo nutné provést několik dalších činností dohodnutých na KD, které doladily detaily celého herního areálu. Jednalo se zejména o rekonstrukci oplocení areálu, odfrézování starých pařezů, dodatečné dotvarování terénu, chemické odplevelení svahů, položení jutových protierozních sítí a zpevnění jednotlivých tematických tras plastovou síťovinou. Na základě dodatečného požadavku na částečné zastínění ploch byly vysázeny 2 kusy jeřlínu japonského se související úpravou a humusováním pro výsadbu stromů. Dále se provedlo vyznačení hřiště na asfaltové ploše.

Dokončení celé akce z výše uvedených důvodů bude provedeno do 15.8.2016

Rozsah více- a méněprací ve výši 152 501,20 jsem jako technický dozor investora odsouhlasil.

Ing. Jaroslav Sklenařík

Roháčova 837, Kolín III


Ing. Jaroslav Sklenařík
*Inženýrská činnost ve stavebnictví,
poradenství, projekce, realizace*
Roháčova 837, 280 02 Kolín 3
IČ: 12526258 DIČ: CZ530405082