

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180025
Evidenční číslo zhotovitele: 2018 – MT - 24
Číslo stavby objednatele: 229160027

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **MADOS MT s.r.o.**
Adresa sídla: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Statutární orgán: Ing. Ivo Muthsam, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ivo Muthsam, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180025, č. zhotovitele 2018 – MT - 24 na akci „*Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana*“ v jednotlivých člácích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text dodatku č. 3:

Termín dokončení díla je: do 30. 06. 2020 **vyjma** objektů T2 Tabulový uzávěr, část N2 nábrežní zeď, objekt P3 provozní přístup a část VON vedlejší a ostatní náklady. U těchto objektů je termín dokončení: **nejpozději do 120 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení prací.**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 04. 2021.**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu dokončení je výskyt nevhodných klimatických podmínek, kdy v období 12/2020 došlo z důvodu poklesu teplot k promrznutí stavebních konstrukcí. S ohledem na požadovanou kvalitu a životnost díla nebylo v tomto období možné dokončit montáž zámečnických výrobků (oplocení, zábrany, přístupové žebříky), dokončit pokládku dlažeb a parapetů na objektu P3 Technický sjezd, provést opravu použitých asfaltových komunikací a navazujících terénních úprav.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952180025 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel

Za objednatele:

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Ivo Muthsam
jednatel
podepsán elektronicky