

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-075 ze dne 23. 10. 2020**  
(SMVS: 107V592002022)

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb**  
**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Vladimír Horák, (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Miroslav Malík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona), tel.: [REDACTED]  
společně dále jen „TDO“

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

**ELTODO, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 452 74 517

DIČ: CZ45274517

Zastoupená: Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva

Maratem Saberem, členem představenstva

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,

Číslo účtu: 115017363/0300

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 0002100021/0100

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500034872/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: t3vcec7

Adresa pro doručování: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 8. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-075 ze dne 23. 10. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací a zhotovení díla pro stavbu „**Praha – automatické závory – rekonstrukce a výstavba**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu dokončení díla.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**Praha – automatické závory – rekonstrukce a výstavba**“ dle bodu 2. 1. 1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) byl Vládou České republiky dnem 30. 10. 2020 v souvislosti se zamezením šíření epidemie infekčního onemocnění způsobeného novým koronavirem (COVID-19) prodloužen nouzový stav pro území České republiky do 22. 1. 2021. Nouzový stav a s ním související přijatá opatření (např. rozhodnutí hlavní hygieničky MO) poznamenala probíhající smluvní vztah a ovlivnila schopnost zhotovitele dostát svým závazkům, a to zejména omezením komunikace (technické - ekonomické rady, s dotčenými orgány státní a vojenské správy). S omezeními při zpracování projektové dokumentace souvisí i následná vlastní realizace díla dle bodu 2. 1. 2. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy, která bude těmito změnami oproti původnímu závazku opožděna.

**2.2.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 1. a 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

**„4.1.** Termín dokončení 1. etapy díla: **nejpozději do 184 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.**

**„4.4.** Termín dokončení 2. etapy díla: **nejpozději do 264 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.** Před dobou sjednanou pro dokončení 2. etapy díla není objednatel povinen od zhotovitele 2. etapu díla převzít.“

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Žádost zhotovitele – počet stran: 1.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 27 -01- 2021

Za objednatele:

.....  
**Roman Prášek**  
vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

V Praze dne 14 -01- 2021

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Libor Povejšil**  
člen představenstva

.....  
**Marat Saber**  
člen představenstva  
**ELTODO, a.s.**

**ELTODO, a.s.**

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517  
-129-

27 -01- 2021

Nabytí účinnosti dne: .....



Česká republika – Ministerstvo obrany  
Odbor řízení staveb, oddělení investic Praha  
Roman Prášek, vedoucí oddělení investic  
Tychonova 1  
160 01, Praha 6 - Hradčany

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
2112/1898/BE/2020

VYŘIZUJE LINKA

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE  
Praha / 5. 11. 2020

Akce: Smlouva o dílo č. 6440-OŘS1-2020-075

„Praha – automatické závory – rekonstrukce a výstavba“

Věc: Posun termínu dokončení

Vážený pane vedoucí,

obracíme se na Vás se zdvořilou žádostí o posun termínu pro dokončení díla, které v rámci výše uvedené akce společnost ELTODO, a.s., IČO: 452 74 517 realizuje na základě smlouvy o dílo (číslo smlouvy 6440-OŘS1-2020-075) ze dne 21. 10. 2020. Žádost o posun termínu je vyvolána objektivními důvody, které naše společnost jakožto zhotovitel nebyla schopna ovlivnit.

V době vyhlášení nouzového stavu na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 jsou možnosti realizace této zakázky omezené, a to jak na straně dodavatele (část oddělení v karanténě a izolaci), tak zejména na straně úřadů státní správy, správců technické infrastruktury apod., jejichž součinnost při projednání je důležitou součástí realizace zakázky. V rámci plnění zakázky je nutné svolat místní šetření se širší osobní účastí a případné technické požadavky řešit osobními konzultacemi, což je ve stávajícím režimu omezení osobního setkávání problematické. Domníváme se, že nemožnost řádného a včasného plnění v důsledku koronavirové krize odpovídá existenci nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností vzniklých nezávisle na vůli, činnosti či opomenutí zhotovitele.

Dovolujeme si Vás zdvořile požádat o prodloužení termínu pro dokončení díla v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Předem Vám děkuji za kladné posouzení naší žádosti.

S pozdravem

Jan Benes  
Vedoucí střediska Čechy  
ELTODO, a.s.

ELTODO, a.s.  
Novodvorská 1010 / 14, 142 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 341 111, Fax.: +420 261 710 669, [www.eltodo.cz](http://www.eltodo.cz)

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573, den zápisu 6. 5. 1992  
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, š. účtu: CZK: 115017363/0300