



Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo zhotovitele

6217/01/2020

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 10. 9. 2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel:

RESPONO, a.s.

Sídlem:

Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov

Zastoupená

ve věcech smluvních:

Bc. Romanem Celým, předsedou představenstva
MVDr. Josefem Lysákem, místopředsedou
představenstva

ve věcech technických:

Ing. Milanem Černoškem, výkonným ředitelem

IČO:

494 35 612

DIČ:

CZ49435612

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Společnost: Skládky S-0003 Kozlany: STAVOS - Ekostavby – Marčák

zastoupená vedoucím společnosti

STAVOS Brno, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 1966

Sídlem:

U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Zastoupená:

Mgr. Alešem Zadražilem, předsedou představenstva
Radkem Petříčkem, místopředsedou představenstva

IČO:

652 77 911

DIČ:

CZ65277911

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

oba společně též jako „smluvní strany“

takto:

Čl. I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo ev. č. zhotovitele: 6217/01/2020 ze dne 10. 9. 2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Skládka S-003 Kozlany – uzavření a rekultivace III. etapy – 2. část“.
2. S ohledem na potřebu změny smlouvy vyvolanou nepředvídatelnou událostí v průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ve smyslu ust. Čl. XX. odst. 20.4. smlouvy. Smlouva se mění způsobem uvedeným v Čl. II. tohoto dodatku smlouvy a plně v souladu s Čl. I. odst. 1.7.3. smlouvy.

II. Změna smlouvy Dodatkem č. 1

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla zhotovitelem došlo k nepředvídatelné události, spočívající v odcizení připraveného stavebního materiálu na odplyňovací vrstvu, který na základě dohody smluvních stran zajistil na svůj náklad a nebezpečí objednatel a který se nacházel na mezideponii v obci Bučovice a byl určen zhotoviteli k použití pro provádění díla, musel zhotovitel tento materiál za účelem pokračování v provádění díla zajistit vlastními silami a prostředky, což vyvolalo prodlení s prováděním díla v důsledku delší dodací lhůty tohoto materiálu, který v danou dobu nebyl k dispozici vlivem vyčerpaných skladových zásob dodavatelů a bez něhož nebylo možné s ohledem na předepsaný technologický postup pokračovat v provádění některých částí díla.
2. S ohledem na tyto skutečnosti a ve smyslu Čl. II. odst. 2.4.1. smlouvy se mění Čl. II. odst. 2.2. bod 2.2.4. smlouvy a nově zní takto:

Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání

nejpozději do 163 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že za účelem změny smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku aktualizovaný harmonogram stavby, platný ke dni 14. ledna 2021, který nahrazuje původní harmonogram jakožto nedílnou součástí smlouvy.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v dosavadním znění.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, tři stejnopisy náleží objednateli a jeden stejnopis náleží zhotoviteli.

4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jej jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Toto učiněné prohlášení smluvní strany potvrzují níže podpisem tohoto dodatku.

Příloha: Aktualizovaný harmonogram stavby ke dni 14. 1. 2021

Ve Vyškově dne 15. 1. 2021

za Objednatele
Bc. Roman Celý
předseda představenstva

486/16
VYŠKOV - MĚSTO
za Objednatele
MUDr. Josef Lysák
místopředseda představenstva

V Brně dne 15. 1. 2021

za Zhotovitele
Mgr. Aleš Zadražil
předseda představenstva

za Zhotovitele
Radek Petříček
místopředseda představenstva

SPRÁVNOST OVĚŘ

Harmonogram stavby

Skládka S-003 Kozlany

Uzavření a rekultivace III. etapy - část 2

Popis	Rok		2020											2021																	
	Měsíc		Říjen				Listopad				Prosinec			Leden				Únor				Březen			Duben						
	Týden		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Začátek	Konec																													
Uzavření a rekultivace III. etapy - část 2	14.10.2020	26.03.2021																													
Předání a převzetí staveniště	07.10.2020	07.10.2020																													
Zahájení stavebních prací	14.10.2020	14.10.2020																													
Odpady	14.10.2020	31.01.2021																													
Odplyňovací vrstva	26.10.2020	07.02.2021																													
Vyrovňovací vrstva	01.02.2021	14.02.2021																													
Zemní těsnění	08.02.2021	21.02.2021																													
geotextílie	08.02.2021	21.02.2021																													
Odplyňovací systém	25.01.2021	11.03.2021																													
Drenážní vrstva	22.02.2021	28.02.2021																													
Podorniční vrstva	01.03.2021	07.03.2021																													
Orniční vrstva	08.03.2021	14.03.2021																													
Dokončovací práce	08.03.2021	25.03.2021																													
Provedení výstupní kontroly díla, funkční zkoušky	12.03.2021	12.03.2021																													
Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla	26.03.2021	26.03.2021																													
Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla	27.03.2021	10.04.2021																													
Řádné vyklizení staveniště	11.04.2021	25.04.2021																													

V Brně, dne 14.1.2021