

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. Wolkerova, Železničářů, obnova vodovodu I. stavba“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-460/20-D2

Číslo zakázky: 10100319

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Vzhledem k nutné koordinaci s obnovou cyklostezky, kterou realizuje vlastník MMK, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení stavby. Smluvní strany se dále dohodly na provedení více prací, které byly vyvolány aktuálními zjištěními během realizace stavby a jejichž provedení bylo nutné pro úplnou realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **30. 4. 2021**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	8 949 334,70 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	134 677,80 Kč
Celková cena bez DPH	9 084 012,50 Kč
DPH 21 %	1 907 642,62 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 991 655,12 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-460/20 (Kladno – ul. Wolkerova, Železničářů, obnova vodovodu I. stavba), uzavřené dne 16. 1. 2020 se nemění.


3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-460/20 (Kladno – ul. Wolkerova, Železničářů, obnova vodovodu I. stavba), uzavřené dne 16. 1. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-460/20 (Kladno – ul. Wolkerova, Železničářů, obnova vodovodu I. stavba), uzavřené dne 16. 1. 2020.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 27. 01. 2021

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Kladně dne 27. 01. 2021

ZHOTOVITEL



Středočeské vodárny, a.s.

Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele