

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591		číslo ZL: 5
smlouva:	NPU-450/60400/2019		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace		
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG		
název ZL:	strop Banketního sálu		
dotčené st. objekty:	6 - Severní křídlo s Banketním sálem		
předmět změny: Doplnění chybějících omítkových vrstev na dřevěné podbití stropní konstrukce, doplnění injektáže, ceplošná barevná fixace malby stropu Banketního sálu Strop byl v minulosti konzervován a ponechán ve stávajícím stavu. Při celkové obnově Banketního sálu je nutné dokončit i restaurování stropu.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Po zahájení restaurátorských prací na stěnách Banketního sálu dospěl investor k rozhodnutí, že strop je charakterem vizuálního výrazu vhodné sjednotit s restaurovanými stěnami v Banketním sále. Především konzervace stropu nebyla provedena celoplošně, ale pouze tam, kde hrozilo nebezpečí zřícení omítkové vrstvy. Při změně klimatu v banketním sále došlo k rozšíření trhlin, které je nutné zajistit.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou navázané na restaurování stěn v banketním sále realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Při restaurování je nutné, aby související celky byly prováděny pod jedním restaurátorem. Zároveň restaurování stropu nenaruší harmonogram navazujících stavebních prací a restaurování.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4,			
záporná hodnota změny		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny		bez DPH	1 439 206,01 Kč
		21%DPH	302 233,26 Kč
		celkem	1 741 439,27 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH	1 439 206,01 Kč
		21%DPH	302 233,26 Kč
		celkem	1 741 439,27 Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Není v kolizi s projektovaným řešením.			
vyjádření TDI: Fixace a doplnění omítkové vrstvy je žádoucí s ohledem na trvanlivost a prodloužení životnosti omítkové vrstvy jako celku v rámci celého sálu.			
vyjádření objednatele: Jedná se o věcně nezpůsobilý výdaj, který vede k vyššímu naplnění cílů projektu.			
vyjádření orgánů památkové péče: práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	rozpočet víceprací ZL5VCP		
Podklad č.1	fotodokumentace		
Podklad č.2	zápis z KD		

za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxx	Datum	
za TDI:	xxxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxx	Datum	