

DODATEK č. 2

k

Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě

č. smlouvy DPP: 0001120015


č. smlouvy Příkazníka: 2015/DPP/03


název akce: **Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí** (dále jen „Akce“)

Obchodní společnost: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847

dále jen jako „DPP“ na straně jedné

a

1. Obchodní společnost: **INFRAM a.s.**
se sídlem: .Pelušková 1407, 198 00, Praha 9
zastoupená: 
IČO : 25070282
DIČ: CZ25070282, plátce DPH
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha 8, Balabenka
číslo účtu: 19-5438970207/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: B 4235

2. Obchodní společnost: **VALBEK, spol. s r.o.**
se sídlem: Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3
zastoupená: 
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Liberec
číslo účtu: 9000803-461/0100
OR: KS Ústí nad Labem, sp. zn.: C 4487

jako účastníci sdružení s názvem

INFRAM/Valbek inženýring

se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9, PSČ: 198 00
zřízeného na podkladě Smlouvy o sdružení ze dne 7. 12. 2010 ke společnému zajišťování jednotlivých akcí na které budou uzavírány Prováděcí smlouvy.

dále jen jako „Příkazník“ na straně druhé
dále společně též jako „Smluvní strany“

I. Preambule

Na základě „Rámcové mandátní smlouvy“ ze dne 24. 6. 2011, vedené u DPP pod č. 000484 00 11 uzavřely shora označené smluvní strany dne 11. 6. 2015 „Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2020 (dále „**Smlouva**“), a to za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedenou Akci.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy (během realizace ražených objektů byly zjištěny nové skutečnosti a nastaly nové okolnosti v legislativních podmínkách díla, které nebyly součástí zadávací dokumentace a nebylo možné je předpokládat) a zejména pak v důsledku změny předpokládané doby stavebních prací prováděných Příkazníkem na základě podepsaného Změnového listu č. 2 s přílohami (změna byla zapříčiněna nemožností provádět trhací práce, nemožností provádět práce v nepřetržitém režimu a odlišnými parametry zastižené geologie – podrobněji uvádí přílohy Změnový list č. 2, a to konkrétně Změnové listy č. 3-15) se Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 a s přihlédnutím k ust. § 173 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně Smlouvy a prodloužení předpokládané doby její realizace a zároveň s tím na navýšení původní ceny.

V důsledku výše uvedené změny spočívající v prodloužení předpokládané doby na stavební práce prováděné Příkazníkem se v rámci koordinace všech prací navyšuje smluvní odměna Příkazníkovi konkrétně ve třech položkách-**výkon TDS, KOO BOZP a majetkoprávní činnost v průběhu realizace stavby**, ostatní položky se nemění.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále „**Dodatek**“) dohodly na následujících změnách Smlouvy:

ČL. 3 ODST. 3.1. SMLOUVY SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:

Příkazník se zavazuje započít s výkonem činností dle této smlouvy bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy na základě výzvy DPP.

Předpokládaná doba stavebních prací: **23 měsíců**

Předpokládaná doba výkonu IČ: **33 měsíců**

ČL. 5 ODST. 5.1. SMLOUVY SE MĚNÍ A NOVĚ ZNÍ:

Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží za provedení všech činností při přípravě a realizaci dle čl. 2. této smlouvy smluvní odměna v celkové výši **3 731 193,- Kč** (bez DPH).

Smluvní odměna je stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové mandátní smlouvy. Smluvní odměna je odměnou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení činností uvedených v článku 2. této smlouvy. Smluvní odměna je rozdělena takto:

- spolupráce při zpracování DUR + DSP 279 014,-Kč
- zajištění vyjádření k DUR+DSP 232 512,-Kč

• podání žádosti o UR, SP event. ohlášení	116 256,-Kč
• vydání UR, SP event.. ohlášení	69 754,-Kč
• zajištění předání staveniště	81 379,-Kč
• výkon TDS vč. správce stavby	2 061 508,-Kč
• zajištění přejímacích řízení, povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu a zprovoznění	142 414,-Kč
• zajištění aktivace stavby	23 251,-Kč
• kolaudace	43 596,-Kč
• KOO BOZP	442 800,-Kč
• majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace	157 329,-Kč
• majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti po dokončení stavby	46 502,-Kč
• případné geodetické práce	34 878,-Kč

PŘÍLOHA Č. 2 VÝPOČET INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI SE V PLNÉM ROZSAHU RUŠÍ A JE NAHRAZENA NOVÝM ZNĚNÍM, KTERÉ JE PŘÍLOHOU TOHOTO DODATKU.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčená.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Způsob stanovení navýšení smluvní odměny Smlouvy obsahuje Příloha č.1 tohoto Dodatku – Změnový list č. 2 s přílohami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 s přílohami

Příloha č. 2 -Výpočet inženýrské činnosti

V Praze dne:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

V Praze dne:



INFRAM a.s.