

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. sml. objednavatele HM/17/2020/IROP

HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

nám. Mikuláše z Husi 44
390 01 Tábor
IČO 00072486
zastoupený Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D., ředitelem
/dále jen „objednatel“/

a

TA3 PROJEKT, s.r.o.

Vaníčková 167/11
391 01 Sezimovo Ústí
IČO 08802874
zastoupená: Ing. Pavlem Primasem, jednatelem
/dále jen „zhotovitel“/

tímto dodatkem sjednávají změny ve smlouvě o dílo č. HM/17/2020/IROP ze dne 30. 9. 2020 (dále jen „SoD“) následujícího znění a obsahu:

I.

1. Vzhledem k nivě zjištěné skutečnosti ohledně vedení kanalizační přípojky v jiné trasem než byl předpoklad, ke které došlo při realizaci probíhající rekonstrukce sousedního objektu, a jejímu vlivu na projektové práce, a dále vzhledem k prodlouženým lhůtám pro vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy k projektu pro stavební povolení, sjednává se nový termín plnění díla **do 2. 3. 2021.**
2. V průběhu plnění předmětu SoD se dnem 1. 1. 2021 stal zhotovitel plátcem DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena díla uvedená ve čl. VIII. Cena díla, odst. 8.2 se upravuje o částku DPH takto:
Cena bez DPH činí 72 292 Kč, DPH ve výši 21 % činí 15 181,32 Kč, **celková cena díla činí 87 473,32 Kč vč. DPH.**

II.

1. Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
2. Na tento dodatek č. 1 SoD se vztahují veškeré povinnosti zhotovitele a objednatele dle SoD.
3. Tento dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

4. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku č. 1 SoD.

V Táboře, dne 28. 1. 2021

V Táboře, dne 28. 1. 2021

objednatel

zhotovitel