

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-001 ze dne 16. 6. 2020
 (SMVS: 107V751001765)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]z

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Miroslav Malík (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

tel: [REDACTED]

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

MAXPROGRES, s.r.o

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107-4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED] 3 4 2

E-mail: [REDACTED]z

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, Praha 10 – Strašnice

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-001 ze dne 16. 6. 2020 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, GŠ - K2, klimatizace prostor - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu dokončení 1. etapy díla, která vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předvídat.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění 1. etapy díla akce „Praha, GŠ – K2, klimatizace prostor – rekonstrukce“, specifikovaného v bodě 2. 1. 1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy, požádal zhotovitel dne 15. 1. 2021 o opětovné prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla z důvodu přetrvávajícího prodloužení odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy a Oboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru MO s vydáním stanoviska nezbytného pro vydání stavebního povolení, případně jiného dokladu o povolení stavby.
- 2.2. Dodatkem č. 3 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 9. 4. 2021 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne - 2 -02- 2021

V Brně dne 21. 1. 2021

Za objednatele:

.....
Roman Fiala
vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

Za:

.....
Ing. Jiří Suchanek
jednatel
MAXPROGRES, s.r.o.

maxprogres

MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno
tel.: +420 533 444 111, DIČ: CZ25307126

MAXPROGRES, s.r.o. IČO: 25307126