

Evidenční číslo Objednatele:

0224004224/2

Evidenční číslo Dodavatele:

18-016/02

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ

„PRODLOUŽENÍ ODBAVOVACÍCH OSTROVŮ V TERMINÁLU 2“

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003

IČO: 282 44 532

DIČ: CZ699003361

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LogTech, s.r.o.

se sídlem: Gen. Sochora 6176/6a, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50073

IČO: 268 37 072

DIČ: CZ26837072

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu (CZK): 1387351028/2700

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 16. 5. 2019 smlouvu o dílo na dodávku a montáž „Prodoužení odbavovacích ostrovů v Terminálu 2“ ev. č. Objednatele 0224004224 a ev. č. Dodavatele 18-016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 5. 2020 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** není z technických důvodů možné realizovat část plnění – prodoužení třetího odbavovacího ostrova - v termínu dle dodatku č. 1 ke Smlouvě,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit vlastní realizaci první etapy Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy v Prostoru Díla nejpozději do 31. 10. 2019 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou dokumentů dle odst. 2.7 Smlouvy) nejpozději do 30. 6. 2021.“

1.2 Vzhledem k výše uvedené změně doby plnění se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Rámcový harmonogram prací, a to v rozsahu popsáném v Příloze č. 1/D2 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.
- 3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.6 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.7.1 Příloha č. 1/D2: Harmonogram prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 3. 2. 2021

Za Objednatele:

Datum: 27. 1. 2021

Za Dodavatele:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Kraus

Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____
LogTech, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Černík

Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.