

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2020
k čj. objednatele 225425-1/2020-OSM
k čj. zhotovitele 01-798-20

I. Smluvní strany

1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., náměstkem sekce
ekonomicko-provozní
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) ve věcech realizace: [REDACTED]
- d) technický dozor: [REDACTED]
- e) autorský dozor: [REDACTED]

2. Zhotovitel: S.V.A. spol. s r. o.
se sídlem Pramenná 3, Praha 4 – Kunratice, PSČ 148 00
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v
oddíle C, vložka č. 1938
zastoupený jednatelem Martinem Škábou
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 18626467
DIČ: CZ18626467

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Martin Škába, [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) zástupce na stavbě: [REDACTED] (hlavní stavbyvedoucí), [REDACTED]
[REDACTED] (stavbyvedoucí), [REDACTED]

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující doplnění smlouvy o dílo:

1. Článek IV. Doba plnění, odstavec 2., věta druhá a třetí, nově znějí takto:

„Uzlovými body jsou dokončení stoupacích potrubí A+B, dokončení stoupacích potrubí L+N+K, dokončení stoupacích potrubí I+J, to vše v 1. etapě, a dále v 2. etapě dokončení

stoupacího potrubí M, dokončení stoupacích potrubí O+P, dokončení stoupacího potrubí H, dokončení stoupacích potrubí D+G, a dokončení stoupacích potrubí C+E+R+F.

Objednatel požaduje provádět v roce 2020 stavební práce v rozsahu stoupacích potrubí A+B, po dokončení stoupacích potrubí A+B zahájit stavební práce na stoupacích potrubí K+L+N, po dokončení stoupacích potrubí K+L+N zahájit a dokončit stavební práce na stoupacích potrubí I+J, to vše v 1. etapě; v 2. etapě zahájit 16. 11. 2020 stavební práce na stoupacím potrubí M, po dokončení stoupacího potrubí M zahájit 1. 2. 2021 stavební práce na stoupacích potrubí O+P a tyto práce na stoupacích potrubích O+P dokončit 15. 2. 2021, po dokončení stoupacích potrubí O+P zahájit 22. 2. 2021 stavební práce na stoupacím potrubí H a tyto práce na stoupacím potrubí H dokončit 27. 3. 2021, po dokončení stoupacího potrubí H zahájit 1. 4. 2021 stavební práce na stoupacích potrubích D+G a zároveň s nimi vybrat vzorky výrobků určených pro koupelnu a její předsíň, náležející k pracovně ministra, a tyto práce na stoupacích potrubích D+G a výběr vzorků určených pro koupelnu a její předsíň, náležející k pracovně ministra, dokončit do 30. 6. 2021, po dokončení stoupacích potrubí D+G zahájit 19. 7. 2021 stavební práce na stoupacích potrubích C+E+R+F a tyto práce na stoupacích potrubích C+E+R+F dokončit 15. 10. 2021 s tím, že bourací, zednické, montážní a všechny další práce v prostoru koupelny s předsíní náležející k pracovně ministra budou provedeny od 26. 7. 2021 do 13. 8. 2021.“.

2. V příloze č. 1 Krycí list nabídky smlouvy o dílo se nahrazuje

- a) krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a rozpočet pro objekt s názvem „Výměna stoupacího rozvodu – Stavební část I+J bez K“ krycím listem rozpočtu, rekapitulací rozpočtu a rozpočtem pro objekt s názvem „Výměna stoupacího rozvodu – Stavební část I J bez K“, které jsou přílohou č. 1 (4 listy) tohoto dodatku smlouvy o dílo, a
- b) krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a rozpočet pro objekt s názvem „D00 – Zdravotně technické instalace – I+J neobsahuje K“ krycím listem rozpočtu, rekapitulací rozpočtu a rozpočtem pro objekt s názvem „D00 – Zdravotně technické instalace – I+J neobsahuje K“, které jsou přílohou č. 2 (7 listů) tohoto dodatku smlouvy o dílo.

3. Pro provedení stoupacích potrubí I+J se stanovují vícepráce a méněpráce v rozsahu přílohy č. 3 (2 listy) tohoto dodatku smlouvy o dílo.

4. V Článku X. Podmínky provedení díla se doplňuje nový odstavec 12., který zní:

„12. Před zahájením provádění každého z uzlových bodů H, D+G a C+E+R+F (tzv. ministerské stoupačky) v 2. etapě plnění díla, tedy před zahájením bouracích prací a demontáží, stanoví objednatel, zastoupený osobou oprávněnou ve věcech realizace, po projednání se zhotovitelem zápisem do stavebního deníku rozsah zachování a repase existujících (historických) dlažeb, obkladů stěn a zařizovacích prvků vnitřních prostor, kde bude dílo prováděno, a zároveň stanoví po projednání se zhotovitelem zápisem do stavebního deníku rozsah provádění a vzorky nových dlažeb, obkladů stěn a zařizovacích prvků v těchto prostorech. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje následný postup podle Článku XI. smlouvy o dílo.“.

III. Cena díla

Celková cena díla podle Čl. V smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

