

## DODATEK č. 1

k prováděcí smlouvě na akci:  
„I/12 Běchovice – Úvaly – vypracování konsolidovaného DÚR a IČ k územnímu řízení“  
(dále jen „Akce“)  
ze dne 2.8.2018 (dále jen „Smlouva“)

**z Rámcové smlouvy na projektové práce (2017), č. 01UK-002969**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005683  
Číslo smlouvy Zhotovitele: D-18-002.Sd01

### Smluvní strany

Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontakt ve věcech smluvních:

kontakt ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

**Společnost SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**

jejímž Správcem pro Akci je na základě dopisu č.j. D-18-002/MH/18/001 ze dne 25.10.2018  
a jeho příloh společnost **PUDIS a.s.**

se sídlem:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

statutární orgán:

kontakt ve věcech smluvních:

kontakt ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Ostatní společnosti:

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
IČ: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088  
statutární orgán:

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**

se sídlem: Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03,  
Slovenská republika  
IČ: 31322000  
DIČ: SK2020524770  
zápis v obchodním rejstříku: Okresní soud Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B  
statutární orgán:

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785  
statutární orgán:

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
IČ: 05165024  
DIČ: CZ05165024  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 21645  
statutární orgán:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČ: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418  
statutární orgán:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

**Předmět Dodatku: Změna platebních podmínek**

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

- Zhotovitel zapracovával do projektové dokumentace požadavky, vzešlé z projednání konceptu DÚR (např. požadavky HI. m. Prahy, MČ Praha 21, Města Úvaly Obce Květnice aj.), a Akci díky tomu opakovaně projednával s dotčenými orgány státní správy a samosprávy za účelem přípravy podkladů pro územní rozhodnutí,
- byly zaznamenány prodlevy ve věci získávání podkladových stanovisek a rozhodnutí třetích stran, nezbytných pro vedení územního řízení (např. Souhlas s vynětím ze ZPF, vydávaným MŽP ČR, stanovisko Státního pozemkového úřadu nebo stanovisko MČ Praha-Koloděje atd.),
- bylo nutno reagovat na změnu legislativy ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les, a
- došlo k časovým průtahům ve věci podpisu příslušných smluv s vlastníky a provozovateli technické infrastruktury, které jsou nezbytné pro doložení k územnímu řízení (např. CETIN, Net4Gas aj.),

a dále vzhledem k tomu, že:

- výše uvedené skutečnosti zásadním způsobem ovlivňují a prodlužují vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí, o které požádal Zhotovitel podáním na stavebním úřadu při Úřadu městské části Praha 21 dne 3.6.2019,
- Zhotovitel v době podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku nemohl předpokládat výše uvedené procesní průtahy při výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí,
- Zhotovitel z důvodu výše uvedených skutečností nemůže fakturovat zbývající část ceny za provedení inženýrské činnosti, což je smluvně dosud podmíněno získáním pravomocného územního rozhodnutí,
- podstatná část výkonu inženýrské činnosti je již provedena, a současně
- Všeobecné obchodní podmínky Rámcové smlouvy 01UK-002969 v čl. 30.1 a 31.1 umožňují sjednat platební podmínky Smlouvy v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek a/nebo ve Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě),

uzavírají Smluvní strany ve smyslu čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy 01UK-002969 následující

## dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“)

### Článek I.

1. **Odstavec 3. článku II. Cena za dílo Smlouvy se tímto Dodatkem ruší a nově zní takto:**

„3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě, přičemž platební podmínky ve vztahu k inženýrské činnosti jsou Smluvními stranami sjednány odchylně dodatkem č. 1 Smlouvy.

Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.

2. **Odstavec 4. článku II. Cena za dílo Smlouvy se ruší a nově zní takto:**

„4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

3. **Doplňuje nový odstavec 5. článku II Cena za dílo:**

„5. Odchylně od Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy se pro tuto Akci a tuto Smlouvu sjednávají platební podmínky pro Inženýrskou činnost takto:

**Inženýrská činnost**

*Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Smlouvy o dílo bude zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Smlouvy o dílo. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší, než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost.*

*Po podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí je možno fakturovat 30 % z celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost.*

*Po získání nepravomocného územního rozhodnutí je možno fakturovat 5 % z celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost.*

*Zbývá část ceny za inženýrskou činnost ve výši 5 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost. Tato část ceny bude uhrazena jednorázově po získání pravomocného územního rozhodnutí, a to na základě písemného potvrzení objednatele o jeho převzetí. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo.*

*Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené ve Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci výkonu inženýrské činnosti.*

*Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo.“*

4. Pro vyloučení pochybností rekapitulují Smluvní strany Cenu za dílo v části b) IČ k ÚR takto:

Celková (paušální) cena za dílo v části b. IČ k ÚR:	2.020 000 Kč bez DPH
Dosud uhrazená část ceny za dílo v části b. IČ k ÚR:	1.212 000 Kč bez DPH
Fakturace k 7.12.2020 (ne dříve než po podpisu Dodatku):	606 000 Kč bez DPH
Fakturace po vydání územního rozhodnutí:	101 000 Kč bez DPH
Fakturace po nabytí právní moci územního rozhodnutí:	101 000 Kč bez DPH

## Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Praze dne: 07 -12- 2020

V Praze dne: 30 -11- 2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Společnost  
SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

PUDIS a.s.

PUDIS a.s