

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
Č. SML/0264/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/492: LUHAČOVICE – BISKUPICE, VČ. SESUVŮ NAD ČOV

Článek I.
Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx

(dále jako „Objednatel“)

a

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.
Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29.4.2019 uzavřely „Smlouvu č. SML/0264/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“ a dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 29.5.2020.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Žádost o vydání společného povolení stavby byla podána již 20.7.2020. Speciální stavební úřad však zahájil řízení až 30.10.2020. Proti řízení se následně odvolal vlastník dotčeného pozemku p.č. 568/2 v k.ú. Biskupice. Projektant se snažil s ním spojit, aby případně mohly být v PD dořešeny

jeho požadavky. S ohledem na situaci související se šířením koronaviru SARS-CoV-2 vlastník odmítá osobní kontakt, odmítá sdělit telefonní číslo a na zaslané emaily nereaguje. Stavební úřad podané odvolání nedořešil a je stále nečinný. Z tohoto důvodu není možné splnit termíny předání povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem uvedené v dodatku č. 1 ke smlouvě.

Článek III. Změny Smlouvy

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) **nejpozději do 30.06.2021.**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení **nejpozději do 30.06.2021.**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 04.01.2021

Ve Zlíně dne 8.1.2021

.....

.....